

FORM REPORT PROGRESS

PENGECEKAN KEMAJUAN, KUALITAS DAN SPESIFIKASI

PROYEK : PEMBANGUNAN RESTORAN MIE GACOAN JEPARA

MINGGU KE

STORE DEVELOPMENT
PT. PESTA PORA ABADI

dari 15 Minggu

15

JL. VETERAN, JEPARA - JAWA TENGAH LOKASI TENAGA KERJA BAHAN-BAHAN/MATERIAL MASUK **SESUAI** No. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN RENC. AKTUAL **DEVIASI** DASAR PERSETUJUAN KEBUTUHAN JMLH JENIS BAHAN/MATERIAL **BAHAN/MATERIAL** (%) (YA/TIDAK) PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN PERSIAPAN 0.38▲ (Diisi periksa oleh Tim Owner) 1.99 2.37 Site Manager (On PERIKSA 1 PEKERJAAN ME PERSIAPAN A. Bahan Pek.Sipil' 3.14 3.67 Admin Project (On Berdasarkan Penelitian, Contoh - Baja/Besi/Cat tersebut **: 1 Pelaksana (On Site) () Tidak sesuai/sesuai - Pasir/Semen/Split RJAAN PAGAR KELILING Surveyor (On Site) PAGAR PRECAST 0.44 0.49 - Tanah/Paving/Hebel) Mutu : baik/cukup /jelek Logistik () Diterima PAGAR NON PRECAST 42 1.92 1.75 T. Sipil (On Site) - Hollow Galvalume 8 Atap Spandek) Ditolak T. Baja (On Site) - Atap UPVC/Fiber Menyatakan bahan tersebut ** T. MEP (On Site) PEKERJAAN LANDSCAPE & PAVINGSTONE 8.61 8.55 -0.06▼ Payung Polyester () Diizinkan dikirim ke proyek PEKERJAAN DUMPSTER 0.36 0.35) Tidak diizinkan masuk Hollow Galvalume PEKERJAAN RUMAH GENSET & RUMAH MESIN CS 0.50 0.24 -0.26▼ - Lain : () Harus dilakukan tes mutu/lab B. Bahan Pek.MEP* PEKERJAAN IPAL 3.06 3.44 Keterangan: 0.38 PEKERJAAN GROUND WATER TANK (GWT) 0.80 0.83 0.03 - Kabel/Pipa/Acc PEKERJAAN MEP AREA LANDSCAPE 2.56 2.44 -0.12V - Lain : PERIKSA 2 (Diisi periksa oleh Tim Owner) (ERJAAN BANGUNAN UTAMA (AREA DINE IN INDOOR A. Bahan Pek.Sipil* Berdasarkan Penelitian, PEKERJAAN TANAH 0.59 0.59 -0.00▼ - Baja/Besi/Cat tersebut ** PEKERJAAN BETON 2.64 2.64 - Pasir/Semen/Split () Tidak sesuai/sesuai - Tanah/Paving/Hebel PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 1.43 1.42 () Mutu : baik/cukup /jelek -0.00**v** () Diterima PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND 7.16 5.74 -1.43▼ - Hollow Galvalume PEKERJAAN BESI & KUSEN PINTU JENDELA 1.82 1.10 -0.71▼ - Atap Spandek () Ditolak - Atap UPVC/Fiber PEKERJAAN PENGECATAN 0.33 0.27 Menyatakan bahan tersebut ** -0.07▼ PEKERJAAN KONSTRUKSI ATAP BANGUNAN UTAMA 7.21 6.86 - Payung Polyester) Diizinkan dikirim ke proyek -0.35**V** 0.09 () Tidak diizinkan masuk PEKERJAAN LAIN-LAIN 0.11 0.20 PEKERJAAN MEP DINE INDOOR 2.56 1.86 -0.69▼ Lain: () Harus dilakukan tes B. Bahan Pek.MEP Keterangan EKERJAAN BANGUNAN KITCHEN & LOADING AREA - Kabel/Pipa/Acc PEKERJAAN TANAH 0.19 0.19 -0.00▼ · I ain · PEKERJAAN BETON 1.80 1.80 PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 4.80 4.80 PEKERJAAN DINDING PARTISI 0.61 0.56 Jumlah Total PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, DINDING, PLAFOND UK,SPEK&KUALITAS** | HASIL PERIKSA** 3.26 3.23 JENIS IJIN KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI ATAP 1.76 1.72 SESUAL TIDAK DITERI DITOL DIPER -0.04▼ PEKERJAAN PENGECATAN 0.50 0.88 1. Ijin Marking PEKERJAAN INSTALASI AIR +SANITASI 0.49 0.43 **-0.06**▼ -Area Dine-in Indoor PEKERJAAN BESI & KUSEN PINTU JENDELA 0.92 0.75 -0.17▼ -Area Kitchen & PEKERJAAN MEP KITCHEN & LOADING AREA 2.45 2.17 -Area Semi, Out, P<mark>EKER</mark>JAAN BANGUNAN DINE IN SEMI OUTDOOR (Dilampirkan gambai PEKERJAAN TANAH 0.10 0.10 2. Ijin Pengecoran PEKERJAAN BETON 1.70 1.70 -Kategori Struktur/Non -0.00▼ PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 0.65 0.64 -Lokasi PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, DINDING, PLAFOND : K100/K175/K250 4.12 4.12 -0.00**v** -Spesifikasi PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 0.53 0.53 -0.01**▼** -Nilai Mutu PEKERJAAN PENGECATAN 0.01 0.03 Ijin Pengecoran PEKERJAAN KONSTRUKSI ATAP 4.71 4.68 Struktur/Non -Kategori PEKERJAAN MEP BANGUNAN DINE IN SEMI OUTDOOR 1.46 1.17 -l okasi : K100/K175/K250 Spesifikasi PEKERJAAN BANGUNAN DINE IN OUTDOOR -Nilai Mutu PEKERJAAN TANAH 0.04 0.04 (Dilampirkan hasil PEKERJAAN BETON 0.38 0.38 -0.00**v** 3. Iiin Test CBR PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 0.53 0.43 3 1 Fley Tanah Asli PEKERJAAN PENGECATAN 0.01 0.00 -Standar Min.5% PEKERJAAN MEJA KURSI CUSTOM BETON 1.54 0.95 -Nilai PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN LAIN-LAIN 0.68 0.62 -Lain2 PEKERJAAN MEP DINE IN OUTDOOR 0.61 0.68 3.2.Elev.Limestone -Standar -Nilai EKERJAAN BANGUNAN PENUNJANG Min.25% -I ain2 PEKERJAAN TANAH 0.12 0.12 -0.00 3.3.Elev.Sirtu PEKERJAAN BETON 1.18 1.18 -Standa PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 2.96 2.95 -Nilai PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, DINDING, PLAFOND 1.54 1.53 (Dilampirkan hasil : Min.50% -0.01 PEKERJAAN ATAP 1.05 1.03 -Nilai PEKERJAAN KUSEN PINTU JENDELA 0.75 0.49 -0.26V (Dilampirkan hasil PEKERJAAN PENGECATAN 0.16 0.06 PEKERJAAN MEP PENUNJANO 2.25 1.97 -0.28 **TOTAL PROGRESS** 90.98 87.02 PT. BANGUN INTI NUSA Tempat, Tanggal Bulan Tahun PT. Pesta Pora Abadi 29 Mei 2024 Sub. Kontraktor Team Owner Jepara. Dibuat Oleh Di Periksa Oleh . Di Setuiui Oleh <u>Keterangan</u>: : Dilingkari sesuai kebutuhan : Ditandai checklist Kondisi Cuaca: Cerah SEPTIAN HUNAIFI ARIEF KÜRNIAWAN YULI SAPUTRA Ast. Site Manager Site Manager /Project Manager Supervisor Project

DAILY BREAKDOWN REPORT

PEMBANGUNAN RESTORAN MIE GACOAN JEPARA VETERAN JL. VETERAN, JEPARA - JAWA TENGAH 2024 15 (Lima belas) 29 Mei - 04 Juni 2024

PEKERJAAN LOKASI TAHUN MINGGU KE PERIODE







NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	Prog Mingg Volume			abu y-2024 Bobot		gress ggu Ini Bobot	Progress Volume	s/d Hari ini Bobot	Ket. Pencapaian Fisik (%)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN PERSIAPAN			2.40		2 35		0.01		0.01		2 37	
1 2	Uitset/pengukuran Pembersihan awal dan ahir (Land Clearing / stripping)	1.00 2025.55	ls m2	0.04 0.18	1.00 1620.44	0.04 0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00 1620.44		100.00 80.00
3	Pemasangan Pagar keliling sementara tinggi 2 m (bagian depan bangunan) Pembuatan Direksi Keet ukuran 3x4 m	40.80 12.00	m m2	0.29 0.15	40.80 12.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	0.29	100.00 100.00
5	Spesifikasi : meja, kursi, dan papan tulis untuk rapat serta stop kontak Pengadaan listrik kerja	3.00	bln	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		100.00
6	Pengadaan air kerja Bongkar bangunan	3.00 1.00	bln	0.00	3.00 1.00	0.00	3.00 1.00	0.00	0.00	0.00	3.00 1.00	0.00	100.00 100.00
	Bongkar Nuturp saluran dan cor ramp bahu jalan Bongkar Rabat lantai	1.00		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
8	Buang bekas bongkaran dan sampah (ke luar lokasi proyek)	1.00	ls	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
9 10	Potong Pohon dan buangan (ke luar lokasi proyek) area dalam dan luar bangunan include cab Pembuatan As Built Drawing	1.00 1.00		0.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	1.00 1.00		100.00 100.00
	- MEP - Struktur												
11	- Arsitektur Biaya Prelim												
	- Biaya Administrasi proyek - Biaya Site Managemant Proyek	1.00 1.00		0.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	1.00 1.00	0.00	100.00 100.00
	Biaya pembuatan soft drowing dan hard copy Dokumentasi	1.00 1.00	ls	0.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	1.00 1.00	0.00	100.00 100.00
	 Biaya koordinasi lingkungan sekitar Non struktural (Preman, LSM, Lingkungan RT/RW, war Biaya mob demob alat dan tenaga kerja 	1.00 1.00	ls Is	0.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	1.00 1.00	0.00	100.00 100.00
12	Alat Pelindung Diri (APD) - Topi pelindung (safety helmet)	1.00	ls	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
	Pelindung mata (goggles, spectacles) Sarung tangan												
	- Sepatu keselamatan - Rompi keselamatan												
13	Full body harnesh Pekerjaan Pematangan Tanah											L	
	Pekerjaan cut & fill lahan Pekerjaan fill lahan (menggunakan material sisa bongkaran)	88.96 271.38	m3 m3	0.09	87.18 271.38	0.09	1.78 0.00	0.00	1.78 0.00	0.00	88.96 271.38	0.09	100.00 100.00
	Pekerjaan fill lahan (tanah merah) Urug sirtu area landscape tebal 20 cm	12.95 210.76	m3 m3	0.06 1.31	12.95 208.65	0.06 1.30	0.00 2.11	0.00 0.01	0.00 2.11	0.00 0.01	12.95 210.76	0.06 1.31	100.00 100.00
II.	PEKERJAAN ME PERSIAPAN Pengadaan Sumber Air Bersih			3.79		3.43		0.24		0.24		3.67	
a. 1	Jasa Pengurusan PDAM (tarif Niaga Kecil 1")	1.00	ls	0.16	0.95	0.15	0.05	0.01	0.05	0.01	1.00	0.16	100.00
	Note : (Pengurusan sampai dengan air menyala) Sumur bor + Pipa Casing PVC AW Ø 4*, debit minimal 0,7 liter /detik	1.00	ls	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	70.00
	- include hasil tes lab. Kondisi air layak konsumsi	1.00	IS	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	70.00
	- include metode analisa penentuan tittik sumur bor yang dikeluarkan oleh lembaga resmi - include metode pendulume												
	- vendor harus mempunyai surat iiin pengeboran bersertifikat Panel Pompa Otomatis (Water Level Control) Pelampung dan pipa sambungan PDAM	1.00	set unit	0.12 0.03	0.25 0.00	0.03	0.45	0.06	0.45		0.70		70.00 50.00
5	Pelanipung dan pipa sambungan PONW Water meter 1 114" bahan kuningan Water meter kuningan Ø2" untuk IPAL	1.00	unit	0.00	0.00	0.00	0.70 0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	70.00 70.00
	water meter kulmigan biz untuk ir ki. Test & Commissioning - Test Tekan air bersih kapasitas 4 bar min. 4jam	1.00		0.00	0.55	0.06	0.70	0.00	0.70		0.70		70.00
	- Test Februari de Sini Adpasidas 4 dai mini. 4jani - Tes Glontor - Merger												
8	Pindah meteran PDAM	1.00	ls	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	50.00
b.	Pengadaan Listrik Jasa Pengurusan Sambung Baru Listrik PLN Cap. 41500 VA	1.00	ls	1.60	0.99	1.58	0.01	0.02	0.01	0.02	1.00	1.60	100.00
	- Include SLO & NIDI - Biaya percepatan	1.00	10	1.00	0.00	1.00	0.01	0.02	0.01	0.02	1.00	1.00	100.00
8	catatan : untuk biaya penyambungan resmi dari PLN menjadi tanggungan owner Pindah meteran listrik	1.00	ls	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
	Pompa Distribusi												
	Pompa distribusi Jet Pump untuk area Kitchen Pompa distribusi Jet Pump untuk area penunjang dan pompa sumur eksisting	1.00 2.00	unit unit	0.37 0.15	0.90 1.80	0.34	0.10 0.16	0.04 0.01	0.10 0.16		1.00 1.96		100.00 98.00
	Pompa Hisap Tipe Submersible 3" Instalasi perpipaan termasuk fitting pipa dan valve untuk pompa	1.00	unit Is	0.76 0.00	0.90 0.60	0.69	0.10 0.35	0.08	0.10 0.35	0.08	1.00 0.95		100.00 95.00
5	Instalasi Stopkontak Stopkontak Dinding Outbow	4.00 4.00	titik titik	0.05 0.01	2.00 1.20	0.02	0.00	0.00	0.00		2.00		50.00 50.00
	CCTV Kerja												
1	Sewa CCTV selama proses konstruksi	6.00	titik	0.43	6.00	0.43		0.00	0.00	0.00	6.00	0.43	100.00
B.	PEKERJAAN PAGAR KELILING PAGAR PRECAST			0.77		0.47		0.02		0.02		0.49	
1 2	Galian tanah pondasi batu kali dan siklop Urug pasir bawah pondasi 5 cm	3.78 0.44		0.01 0.00	3.78 0.44	0.01 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78 0.44	0.00	100.00 100.00
3 4	Urug kembali bekas galian Pasang aanstamping pondasi batu kali	1.26 1.78	m3 m3	0.00	1.26 1.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1.26 1.78		100.00 100.00
5 6		3.43 0.90	m3 m3	0.10 0.03	3.43 0.90	0.10 0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43 0.90	0.03	100.00 100.00
7	Pasang Dinding Panel Precast Spesifikasi:	30.48	m2	0.56	15.24	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.24	0.28	50.00
	- Panel Precast uk.40x240 tebal 5 cm - Tulangan pembesian 5 mm SNI utk panel precast												
	Kolom Precast uk. 17x17 cm tinggi 280 cm Tulangan wired 5 mm Stressing untuk kolom precast												
Ħ	- Finish Acian (nut pagar panel) - Mutu beton K-225	00.1-					/0.0-		,,,,,		0= 11		
8		30.48	m2	0.04	9.14	0.01	18.29	0.02	18.29		27.43	0.03	90.00
II. 1	PAGAR NON PRECAST Galian tanah pondasi batu kali	6.05	m3	1.92 0.01	6.05	0.01	0.00	0.18	0.00				100.00
3	Urug pasir bawah pondasi 5 cm Urugan tanah kembali (Bekas galian pondasi)	2.02	m3 m3	0.01 0.00	2.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71 2.02	0.00	100.00 100.00
5 6	Pasang aanstamping pondasi batu kali Pasang pondasi batu kali (1Pc:8Ps) Kolom parkii: 10(10	2.85 5.49	m3 m3	0.05 0.16	2.85 5.49	0.05 0.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.16	100.00 100.00
7	Kolom praktis 10/10 Kolom dan balok untuk dinding signage 18/25 Kolom dan balok untuk dinding hata ayassa, 18/25	30.80 16.05	m1 m1	0.07 0.09	30.80 16.05	0.07 0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05	0.09	100.00 100.00
9	Kolom dan balok untuk dinding bata expose 18/25 Pasang dinding bata ringan 10x20x60 cm untuk dinding ekspose Pasang dinding bata ringan 10x20x60 cm	37.70 42.56	m1 m2 m2	0.21 0.19 0.06	37.70 42.56	0.21 0.19 0.06	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	42.56	0.21 0.19 0.06	100.00 100.00 100.00
11		14.42 14.42 14.42	m2 m2 m2	0.06 0.04 0.01	14.42 14.42 14.42	0.06 0.04 0.01	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	14.42	0.06 0.04 0.01	100.00 100.00 100.00
12 13 14	Acian beton	22.00 104.40	m2 m2 m1	0.01 0.01 0.06	20.90 99.18	0.01 0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90	0.01	95.00 95.00
15 16	Pengecatan rooster (Finish cat warna putih)	104.40 10.72 56.98	m1 m2 m2	0.06 0.01 0.07	3.75 19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75		35.00 35.00
17	Pengecatan exterior warna hitam (list dinding sign dan dinding expose)	22.45 268.00	m2 m2 bh	0.07 0.03 0.19	7.86 268.00	0.02 0.01 0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86	0.01	35.00 35.00 100.00
19		58.92		0.19	58.92	0.19	0.00	0.00	0.00				100.00
	- Plesteran dinding	37.00 37.00	m2 m2	0.04 0.10 0.02	37.00 37.00	0.04 0.10 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	37.00	0.10	100.00 100.00 100.00
	- Acian dinding - Benangan sudut - Kupas cat dinding eksisting	37.00 18.50 7.98	m2 m1	0.02 0.01 0.00	37.00 18.50 7.98	0.02 0.01 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	18.50	0.01	100.00 100.00 100.00
	Kupas cat dinding eksisting Pasang Keramik dinding jenis interlock uk. 30x60 Motif Bata	20.07	m2 m2	0.00	7.98 10.04	0.00	10.00	0.00	10.04				100.00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	Prog Mingg Volume	ress u Lalu Bobot		abu y-2024 Bobot		gress ggu Ini Bobot	Progress :	s/d Hari ini Bobot	Ket. Pencapaian Fisik (%)
20	Pengecatan dinding exterior pagar warna putih dasar mural Pekerjaan perbaikan dinding pagar Grid A (9-13') dan Grid M (3-10')	55.50	m2	0.07	8.33	0.01	41.63	0.05	41.63	0.05	49.95	0.06	90.00
	Kupas cat dinding eksisting Pengecatan dinding exterior pagar warna abu-abu	154.32 154.32	m2 m2	0.04 0.18	152.78 54.01	0.04 0.06	0.00 23.15	0.00	0.00 23.15	0.00 0.03	152.78 77.16	0.04 0.09	99.00 50.00
C.	PEKERJAAN LANDSCAPE PEKERJAAN LANDSCAPE & PAVINGSTONE			11.54		6.89		1.66		1.66		8.55	
	Pemadatan urugan menggunakan alat berat wales kapasitas 6 ton (Pemberat setara 8 ton) Pemadatan urugan menggunakan baby roller kapasitas 1 ton (area taman semioutdoor dan sar Tes CBR	206.30 34.13	m3 m3	0.22 0.02	204.24 13.65	0.22	2.06 3.41	0.00	2.06 3.41	0.00	206.30 17.07	0.22 0.01	100.00 50.00
	- CBR minimal 25% - CBR minimal 25%	10.00 2.00	ttk ttk	0.18 0.04	9.90 1.98	0.18 0.04		0.00	0.10 0.02	0.00	10.00 2.00	0.18 0.04	100.00 100.00
5	Rabat lantai bawah paving 7 cm Urugan pasir bawah paving 5 cm Pasang pavingstone tebal 6 cm mutu K-400 untuk area parkir	53.89 38.49 769.80	m3 m3 m2	1.87 0.39 3.83	47.42 26.17 523.46	1.65 0.26 2.60	5.39 2.69 53.89	0.19 0.03 0.27	5.39 2.69 53.89		52.81 28.87 577.35	1.84 0.29 2.87	98.00 75.00 75.00
7	Pasang grassblock tebal 6 cm + rumput gajah mini Pekerjaan plat beton area loading dock	117.00	m2	0.91	40.95	0.32	46.80	0.37	46.80	0.37	87.75	0.69	75.00
	Cor beton tebal 20 cm Pasang wiremesh m8 Single Pasang dowel besi 016 mm panjang 50 cm jarak 25 cm + pipa conduit 20 mm	10.78 53.90 62.31	m3 m2 kg	0.42 0.17 0.03	3.77 21.56 24.93	0.15 0.07 0.01	7.01 32.34 37.39	0.27 0.10 0.02	7.01 32.34 37.39	0.27 0.10 0.02	10.78 53.90 62.31	0.42 0.17 0.03	100.00 100.00 100.00
	- rasang duwer desi biro nim panjang 30 cm jarak 23 cm + pipa conduit 20 min - Joint sealent beton warna hitam - Bekisting	19.00 11.10	m' m2	0.03 0.04	6.65 3.89	0.01 0.01	2.85 7.22	0.02 0.02 0.02	2.85 7.22	0.02 0.00 0.02	9.50 11.10	0.02 0.04	50.00 100.00
	- Plastik cor - Finish garuk	53.90 53.90	m2 m2	0.00 0.02	18.87 18.87	0.00 0.01	35.04 35.04	0.00 0.01	35.04 35.04	0.00 0.01	53.90 53.90	0.00 0.02	100.00 100.00
9	Pekerjaan taman area depan, samping bangunan, dan taman area semioutdoor - Pasang kanstin Taman (precast)K.250 - Pasang kanstin taman pasangan batu bata area taman belakang	123.00	m'	0.44	45.51	0.16	28.29	0.10	28.29	0.10	73.80	0.26	60.00
	Urugan tanah katel Rumput gajah mini	32.94 164.70	m3 m2	0.14 0.29	11.53 57.65	0.05 0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53 57.65	0.05 0.10	35.00 35.00
	Cat kanstein precast warna hitam-putih dan hitam-kuning Pengecatan marka parkir (hanya border saja) Pengecatan marka loading dook traficote (warna kuning, hitam)	79.95 371.10 16.66	m2 m' m2	0.09 0.27 0.09	27.98 129.89 5.83	0.03 0.09 0.03	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27.98 129.89 5.83	0.03 0.09 0.03	35.00 35.00 35.00
	Pembuatan tutup saluran antrance - Cor beton tebal 20 cm	4.18	m3	0.16	1.46	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.06	35.00
	- Pembesian - Bekisting - Finish garuk	513.60 27.19 20.91	kg m2 m2	0.28 0.08 0.01	205.44 9.52 7.32	0.11 0.03 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	205.44 9.52 7.32	0.11 0.03 0.00	40.00 35.00 35.00
13	Pekerjaan ramp dan bahu jalan depan bangunan - Plastik cor	28.29	m2	0.00	9.90	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	14.15	0.00	50.00
	Pasang wiremesh m8 Single Cor beton ramp entrance resto t=20 cm Finish garuk	28.29 5.66 28.29	m2 m3 m2	0.09 0.22 0.01	11.32 1.98 9.90	0.04 0.08 0.00	2.83 0.85 4.24	0.01 0.03 0.00	2.83 0.85 4.24	0.01 0.03 0.00	14.15 2.83 14.15	0.05 0.11 0.00	50.00 50.00 50.00
14	Pekerjaan Ramp Loading area kitchen - Pasangan rollag batu bata	4.26	m2 m2	0.05	4.26	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.05	100.00
	- Cor lantai 10 cm - Pasang wiremesh m8 Single	0.67 6.70	m3 m2	0.03 0.02 0.00	0.67 6.70	0.03 0.02 0.00	0.00 0.00 4.36	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.67 6.70	0.03 0.02 0.00	100.00 100.00 100.00
	Acian beton lantai Finish plester garuk ramp kitchen Pasang granit tile lantai utama uk.60x60 cm Unpolished/Doff ramp semioutdoor	6.70 5.40 1.30	m2 m2 m2	0.00 0.01	2.35 1.89 0.46	0.00	3.51 0.07	0.00 0.00 0.00	4.36 3.51 0.07	0.00	6.70 5.40 0.52	0.00 0.00 0.01	100.00 100.00 40.00
15	Pekerjaan Gutter Entrance U-ditch 30x40x120 heavy duty K-350 Galian tanah	3.69	m3	0.01	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1.48	0.00	40.00
	- Perataan tanah sisa galian - Urug pasir bawah saluran - Pasangan U-ditch 30x40x120	3.69 0.18 12.30	m3 m3 m'	0.00 0.00 0.20	1.48 0.06 4.31	0.00 0.00 0.07	0.00 0.01 3.08	0.00 0.00 0.05	0.00 0.01 3.08	0.00 0.00 0.05	1.48 0.07 7.38	0.00 0.00 0.12	40.00 40.00 60.00
	- Grill penutup gutter • UNP 75,50,5	371.46	kg	0.26	185.73	0.13	37.15	0.03	37.15	0.03	222.88	0.15	60.00
16	UNP 100,50,5 Pengecatan grill warna hitam Pekerjaan rambu-rambu	59.95 431.41 8.00	kg kg bh	0.04 0.03 0.24	29.97 215.70 4.00	0.02 0.01 0.12	5.99 43.14 0.80	0.00 0.00 0.02	5.99 43.14 0.80		35.97 258.84 4.80	0.02 0.02 0.14	60.00 60.00 60.00
	Tiang rambu pipa galvanish 2* Plat strip lebar 3 cm (t= 3 mm) finish cat besi	0.00	Dil	0.24	4.00	0.12	0.00	0.02	0.00	0.02	4.00	0.14	00.00
17	- Papan rambu ACP - Cor Sikloop / pondasi umpak uk. 30x30x30 Pintu Lipat tipe industrial kode R9 (tembusan pintu ke lahan belakang)												
	Rangkalframe pipa besi dia.2" tbl 2 mm Plat strip 2 cm,t = 1,9 mm	35.35 9.73	kg kg	0.02 0.01	14.14 3.89	0.01 0.00	12.37 3.41	0.01 0.00	12.37 3.41	0.01 0.00	26.51 7.30	0.02 0.01	75.00 75.00
	- Kawat jilumesh expanded metal tebal 1,6 mm - Pengecatan Pintu	2.18 49.90	m2 kg	0.01 0.00	0.87 19.96	0.00	0.76 17.47	0.00	0.76 17.47	0.00	1.63 37.43	0.01 0.00	75.00 75.00
	* Finish Cat Synthetic (Cat Dasar Epoxy/Zincromate) * Warna hitam Finish Cat enamel balck doff * Warna kuning finishing duco tax yellow												
	- Rel pintu lipat besi - Gembok 60 mm	1.00 2.00	unit bh	0.06 0.01	0.35 0.70	0.02 0.00	0.40 0.80	0.02 0.01	0.40 0.80	0.02 0.01	0.75 1.50	0.05 0.01	75.00 75.00
18	Pekerjaan rabat lantai di area IPAL treatmen samping kitchen - Urug pasir bawah lantai 5 cm - Cor rabat lantai 16 bat 10 cm	1.88	m3 m3	0.02	0.66	0.01	0.84	0.01	0.84	0.01	1.50	0.02	80.00 80.00
	- Finish acian lantai	37.50	m2	0.02	13.13	0.01	0.00	0.00	0.00		13.13	0.01	35.00
11. 2	PEKERJAAN DUMPSTER Pasangan didnign 1 bata / Rollag (1Pc:6Ps) Pasang dinding bata ringan 60x20x10 cm	2.19 10.26	m2 m2	0.36 0.02 0.05	2.19 10.26	0.29 0.02 0.05	0.00	0.05 0.00 0.00	0.00	0.05 0.00 0.00	2.19 10.26	0.35 0.02 0.05	100.00 100.00
	Sloof Praktis 15/20 Kolom praktis 10/10	8.10 4.60	m' m'	0.03 0.01	8.10 4.60	0.03 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10 4.60	0.03 0.01	100.00 100.00
6	Ring Praktis 10/20 Rabatan lantai tebal 5 cm Pasang keramik dinding 2 sisi uk.30x30 cm (Warna putih)	8.10 0.36 14.77	m' m3 m2	0.03 0.01 0.08	8.10 0.36 14.77	0.03 0.01 0.08	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	8.10 0.36 14.77	0.03 0.01 0.08	100.00 100.00 100.00
8	Pasang keramik lantai uk.30x30 cm (Warna Putih) Penutup atap dumster	9.56	m2	0.05	9.56	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56	0.05	100.00
	- Rangka utama hollow 40/40 tbl 1.2 mm - Rangka pembagi hollow 20/40 tbl 1.2 mm - Penutup spandek tbl 0,3 mm	27.73 7.57 3.25	kg kg m2	0.02 0.01 0.01	9.71 2.65 1.14	0.01 0.00 0.00	18.03 4.92 2.11	0.01 0.00 0.01	18.03 4.92 2.11	0.01 0.00 0.01	27.73 7.57 3.25	0.02 0.01 0.01	100.00 100.00 100.00
	Besi siku penyangga atap L.30.30.3 mm Finishing cat besi synthetic enamel (Black doff)	2.61 37.92	kg kg	0.00	0.91 5.69	0.00	1.70	0.00	1.70		2.61 37.92	0.00	100.00 100.00
10	- Finishing cat atap spandek synthetic enamel (Black doff) Pintu swing dumster - Rangka hollow 20/40 tbl 1.2 mm	5.23	m2 kg	0.00	0.78	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	5.23	0.00	100.00
	Penutup plat besi tbl. 1,4 mm, finish Zincrhomate Finishing cat besi synthetic enamel (Black doff)	5.74 9.74	kg kg	0.00	2.01 1.46	0.00	3.73 8.28	0.00	3.73 8.28	0.00	5.74 9.74	0.00	100.00 100.00
	- Engsel besi + Handel Avour lantal stainless	2.00 1.00	unit bh	0.01 0.01	0.00	0.00	2.00 0.35	0.01	2.00 0.35		2.00 0.35	0.01	100.00 35.00
III.	Kran dinding PEKERJAAN RUMAH GENSET & RUMAH MESIN CS	1.00	bh	0.01	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	35.00
1 2	Pasang pondasi rollag (1Pc:6Ps) Cor lantai beton dudukan genset	2.00	m2	0.02	2.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.02	100.00
	Cor site mix Pembesian dengan besi polos (Lx=Ly Tul. Ø12-150 mm, Rangkap) Pasang bekisting untuk lantai dasar (2x pakai)	1.16 97.54 1.74	m3 kg m2	0.04 0.05 0.01	1.16 97.54 1.74	0.04 0.05 0.01	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.16 97.54 1.74	0.04 0.05 0.01	100.00 100.00 100.00
3 4	Acian beton lantai Benangan sudut	12.72 14.00	m2 m'	0.01 0.01	4.45 4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45 4.90	0.00	35.00 35.00
5	Pasang Frame Braket rumah genset dan mesin CS Spesifikasi: - Rangka Hollow 40/60 tbl 1.4 mm, 40/40 tbl 1.4 mm + 20/40 tbl 1.2 mm, finish Zinchromate	156.85	kg	0.11	54.90	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54.90	0.04	35.00
	Kawat Jilumesh expanded metal (Include Handle) Plat strip 2 x1.9 mm	26.64 29.28	m2 kg	0.10 0.02	9.32 10.25	0.04 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32 10.25	0.04 0.01	35.00 35.00
	Engsel besi uk 2.5 x 7.5 cm tebal 2.5 mm Penutup atap spandek galvalum 0,3 mm Finishing cat besi synthetic enamel (Black doff)	6.00 10.80 245.05	bh m2 kg	0.04 0.03 0.02	0.90 3.78 85.77	0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.90 3.78 85.77	0.01 0.01 0.01	15.00 35.00 35.00
	Finishing cat atap synthetic enamel (Black doff) Gembok 60 mm	21.60 2.00	m2 unit	0.02 0.01	7.56 0.00	0.01 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56 0.00	0.01 0.01 0.00	35.00
IV.	PEKERJAAN IPAL Pembuatan IPAL 8 Chamber			3.58		3.25		0.19		0.19		3.44	
	a. Galian tanah b. Urug pasir 5 cm	23.17 0.70	m3 m3	0.05 0.01	23.17 0.70	0.05 0.01	0.00	0.00	0.00		23.17 0.70	0.05 0.01	100.00 100.00
	c. Cor Lantai kerja tebal 5 cm d. Kolom Praktis 10/10	0.70 3.90	m3 m'	0.02 0.01	0.70 3.90	0.02 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70 3.90	0.02 0.01	100.00 100.00
	d. Balok Praktis 10/20 e. Plat lantai dasar beton bertulang tbl 12 cm - Cor beton	13.30	m' m3	0.04	13.30	0.04	0.00	0.00	0.00		13.30	0.04	100.00
	- Pembesian tul. Rangkap Ø10- 150	231.93	kg	0.13	231.93	0.13	0.00	0.00	0.00		231.93	0.13	100.00

NO. URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	Ming	gress gu Lalu		y-2024	Prog Ming	gu Ini	Progress		Ket. Pencapaian Fisik (%)
- Bekesteng	1.90	m2	0.01	Volume 1.90	Bobot 0.01	Volume 0.00	Bobot 0.00	Volume 0.00	Bobot 0.00	Volume 1.90	Bobot 0.01	100.00
f. Dinding beton bertulang 12 cm - Cor beton - Pembesian tul. Rangkap Ø10- 150	3.03 421.44	m3 kg	0.11 0.23	3.03 421.44	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03 421.44	0.11 0.23	100.00 100.00
- Bekisting g. Beton plat gutter keliling IPAL tbl 10 cm	50.56 0.42	m2 m3	0.24 0.02	50.56 0.00	0.24 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.56 0.00	0.24 0.00	100.00
h. Pasang dinding bata ringan 60x20x10 cm i. Plesteran dinding (2 sisi) j. Acian dinding dan beton (2 sisi)	12.21 24.42 74.10	m2 m2 m2	0.05 0.07 0.04	12.21 24.42 74.10	0.05 0.07 0.04	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.21 24.42 74.10	0.05 0.07 0.04	100.00 100.00 100.00
Waterproofing ex. Aquaproof warna abu-abu Accesoris Pipa-pipa di dalam IPAL	39.32	m2	0.06	39.32	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	39.32	0.06	100.00
- Pipa PVC type D Ø 6" m. Penutup IPAL & Manhole Penutup iPAL & Manhole Penutup iPAL & Manhole	10.00 94.45	m'	0.07	10.00	0.07	28.34	0.00	0.00 28.34	0.00	10.00 94.45	0.07	100.00
Rangka siku L 40.40.4 mm, finish Zinchromate Hollow 40.40.16, finish Zinchromate Plat bordes tbl 4 mm, finish Zinchromate (Tutup Manhole)	80.38 251.20	kg kg kg	0.07 0.06 0.20	56.27 175.84	0.04 0.14	24.12 75.36	0.02 0.02 0.06	24.12 75.36	0.02	80.38 251.20	0.07	100.00
Finishing cat besi synthetic enamel (Black doff) Gembok 40 mm	411.97 8.00	kg unit	0.03 0.06	288.38 1.20	0.02 0.01	123.59 1.20	0.01 0.01	123.59 1.20	0.01 0.01	411.97 2.40	0.03	100.00 30.00
- Engsel besi + Handel 2 Bak pengendap lemak uk.80x80 cm sejumlah 1 unit a. Galian tanah	0.70	unit m3	0.11	9.60	0.07	0.00	0.05	6.40 0.00	0.05	0.70	0.11	100.00
b. Pasang dinding bata ringan 60x20x10 cm c. Plesteran dinding	3.20 6.40	m2 m2	0.01 0.02	3.20 6.40	0.01 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20 6.40	0.01 0.02	100.00 100.00
d. Acian dinding e. Benangan Sudut	6.40 6.40	m2 m'	0.00	6.40 6.40	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	6.40 6.40	0.00	100.00 100.00
f. Urugan pasir tbl 3 cm g. Rabatan beton lantai h. Penutup bak pengendap (Uk.80x80 cm)	0.03	m3	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	100.00
- Rangka siku L 40.40.4 mm, finish Zinchromate - Hollow 40.40.1,6 finish Zinchromate	8.04 6.43	kg kg	0.01 0.00	2.81 2.25	0.00 0.00	0.80 0.64	0.00	0.80 0.64	0.00	3.62 2.89	0.00 0.00	45.00 45.00
Plat bordes tbl 4 mm, finish Zinchromate Finishing cat besi synthetic enamel (Black doff) Gembok 40 mm	20.10 34.57 1.00	kg kg unit	0.02 0.00 0.01	7.03 5.18 0.15	0.01 0.00 0.00	2.01 10.37 0.30	0.00 0.00 0.00	2.01 10.37 0.30	0.00 0.00 0.00	9.04 15.55 0.45	0.01 0.00 0.00	45.00 45.00 45.00
Engsel besi + Handel Bak Strainer Stainless uk.60x60x60 cm	2.00	unit	0.01 0.02	0.15	0.00	0.60	0.00	0.60 0.30	0.00	0.45 0.90	0.00 0.01 0.01	45.00 45.00 45.00
Bak kontrol untuk uk.60x60 cm sejumlah 1 unit a. Galian tanah	0.49	m3	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	100.00
b. Pasang dinding bata ringan 60x20x10 cm c. Plesteran dinding d. Acian dinding	2.80 5.60 5.60	m2 m2 m2	0.01 0.01 0.00	2.52 5.04 5.04	0.01 0.01 0.00	0.14 0.28 0.28	0.00 0.00 0.00	0.14 0.28 0.28	0.00 0.00 0.00	2.66 5.32 5.32	0.01 0.01 0.00	95.00 95.00 95.00
e. Benangan Sudut f. Rabatan beton lantai	2.40 0.04	m' m3	0.00	2.16 0.03		0.12 0.00	0.00	0.12 0.00	0.00	2.28 0.03	0.00	95.00 95.00
g. Penutup bak kontrol (Uk.60x60 cm) - Rangka siku L 40.40.4 mm, finish Zinchromate	6.03	kg	0.00	2.11	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	2.71	0.00	45.00
- Hollow 40.40.1,6 finish Zinchromate - Plat bordes tbl 4 mm, finish Zinchromate - Finishing cat besi synthetic enamel (Black doff)	4.82 11.30 22.16	kg kg kg	0.00 0.01 0.00	1.69 3.96 3.32		0.48 1.13 6.65	0.00 0.00 0.00	0.48 1.13 6.65	0.00 0.00 0.00	2.17 5.09 9.97	0.00 0.00 0.00	45.00 45.00 45.00
- Gembok 40 mm - Engsel besi + Handel	1.00	unit	0.01 0.01	0.15 0.30	0.00	0.30 0.60	0.00	0.30 0.60	0.00	0.45 0.90	0.00 0.01	45.00 45.00 45.00
4 Pekerjaan rumah IPAL a. Pasang pondasi rollag (1Pc:6Ps)	2.76	m2	0.03	2.76	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	0.03	100.00
b. Pondasi Siklop 40x40x80 Cor Tanpa Pembesian c. Cor lantai beton dudukan mesin IPAL tebal 15 cm Cor site mix	3.14	m3 m3	0.03	3.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.03	100.00
Pembesian Wiremesh M8 (single) Pasang bekisting untuk lantai dasar (2x pakai)	20.91 2.76	m2 m2	0.07 0.01	20.91 2.76	0.07 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91 2.76	0.07 0.01	100.00 100.00
d. Acian beton lantai e. Benangan sudut	23.57 13.30	m2 m'	0.01 0.01	23.57 13.30	0.01 0.01	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	23.57 13.30	0.01 0.01	100.00 100.00
f. Pekerjaan atap - Rangka Kolom Double CNP 125.50.20.2,3 mm - Rangka Kuda-kuda Double CNP 125.50.20.2,3 mm	174.80 127.37	kg kg	0.12 0.09	174.80 127.37	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	174.80 127.37	0.12	100.00 100.00
- Rangka Tie Beam Double CNP 125.50.20.2,3 mm - Gording Hollow 40 x 60 x 1,2 mm	149.63 84.40	kg kg	0.10 0.06	149.63 84.40	0.10 0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	149.63 84.40	0.10 0.06	100.00 100.00
- Cat Besi Synthetic Enamel Black + Zinchromate - Atap rumah IPAL zincalume 0,3 mm	536.20 26.32	kg m2	0.03 0.26 0.02	536.20 26.32	0.03 0.26 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	536.20 26.32	0.03 0.26 0.02	100.00 100.00
- Flashing zincalume 0,3 mm - Cat atap zincalume 2 sisi g. Pekerjaan penutup dinding	5.10 52.64	m' m2	0.02	5.10 52.64	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10 52.64	0.02	100.00 100.00
 Pekerjaan pagar BRC 6 mm + post kolom (tinggi 1,5 m) Pintu swing pagar BRC 6 mm ukuran 0,85 m x 1,5 m + aksesoris + gembok 	20.63	m2 unit	0.21 0.16	20.63		0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	20.63	0.21 0.16	100.00 100.00
Penutup sisi dalam fiber polos warna putih + kait sambungan 5 Pembuatan sumur peresapan (1 unit)	24.00	m2	0.14	24.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.14	100.00
a. Galian tanah b. Buis beton bertulang untuk resapan Ø 100 cm, tinggi 1,5 m	1.41 1.00	m3 unit	0.00 0.03	1.41 1.00	0.03	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1.41 1.00	0.00 0.03	100.00 100.00
c. Penutup plat beton tbl 12 cm d. Pipa PVC D 4" Dari IPAL ke Resapan e. Penutup bak kontrol / Mainhole (Uk.80x80 cm)	0.21 11.50	m3 m'	0.03 0.04	0.21 11.50	0.03 0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21 11.50	0.03 0.04	100.00
Rangka siku L 40.40.4 mm, finish Zinchromate Plat bordes bil 4 mm, finish Zinchromate	8.04 20.10	kg kg	0.01 0.02	2.81 7.03	0.00 0.01	0.80 2.01	0.00	0.80 2.01	0.00	3.62 9.04	0.00 0.01	45.00 45.00
Finishing cat besi synthetic enamel (Black doff) Gembok 40 mm Enosel besi + Handel	28.13 1.00	kg unit	0.00 0.01	4.22 0.15 0.30	0.00 0.00 0.00	8.44 0.30 0.60	0.00 0.00 0.00	8.44 0.30 0.60	0.00 0.00 0.00	12.66 0.45 0.90	0.00 0.00 0.01	45.00 45.00
V. PEKERJAAN GROUND WATER TANK (GWT)	2.00	unit	0.01	0.50	0.00	0.60	0.00	0.00	0.05	0.90	0.83	45.0
a. Pembuatan GWT 1 Galian tanah	8.78	m3	0.02	8.78		0.00	0.00	0.00	0.00	8.78	0.02	100.00
2 Urug pasir 5 cm 3 Cor Lantai kerja tebal 5 cm 4 Plat lantai dasar beton bertulang tbl 12 cm	0.25 0.25	m3 m3	0.00 0.01	0.25 0.25	0.00 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25 0.25	0.00 0.01	100.0
- Cor beton - Pembesian	0.60 82.86	m3 kg	0.02 0.05	0.60 82.86	0.02 0.05	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.60 82.86	0.02 0.05	100.0 100.0
- Bekisting 5 Dinding beton bertulang 12 cm - Cor beton	1.08	m2 m3	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	100.0
- Cor beton - Pembesian - Bekisting	242.11 29.21	kg m2	0.13 0.14	242.11 29.21	0.13 0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	242.11 29.21	0.13 0.14	100.0
6 Plat tutup beton bertulang tbl 12 cm - Cor beton	0.62	m3	0.02	0.62	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.02	100.00
Pembesian Bekisting Waterproofing membran lantai dan dinding ex. Sika top	89.17 6.98 18.46	kg m2 m2	0.05 0.03 0.03	89.17 6.98 18.46	0.05 0.03 0.03	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	89.17 6.98 18.46	0.05 0.03 0.03	100.0 100.0 100.0
Pasang keramik lantai & dinding uk.30x30 warna putih ex. Asia Tile Penutup bak kontrol / Manhole (Uk.84x84 cm)	18.46	m2	0.10	18.46	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.46	0.10	100.00
- Rangka siku L 40.40.3 mm, finish Zinchromate - Plat bordes tbl 4 mm, finish Zinchromate	6.33 22.16	kg kg	0.00 0.02	2.22 7.75 9.97	0.00	0.63 2.22 2.85	0.00	0.63 2.22	0.00	2.85 9.97	0.00	45.0 45.0
Finishing cat besi synthetic enamel (Black doff) Gembok 40 mm Engsel besi + Handel	28.49 1.00 2.00	kg unit unit	0.00 0.01 0.01	9.97 0.20 0.40		0.25 0.50	0.00 0.00 0.00	2.85 0.25 0.50	0.00 0.00 0.00	12.82 0.45 0.90	0.00 0.00 0.01	45.0 45.0 45.0
10 Alat ukur Pielsschaal	1.00	unit	0.03	0.20	0.01	0.25	0.01	0.25	0.01	0.45	0.01	45.00
b. Pembuatan Rumah pompa distribusi (Kapasitas 3 unit pompa) 1 Pasang dinding bata ringan 60x20x10 cm 2 Plesteran dinding	4.80 9.60	m2 m2	0.02 0.03	4.80 3.36	0.02 0.01	0.00 4.32	0.00	0.00 4.32	0.00	4.80 7.68	0.02	100.00
2 Plesteran dinding 3 Acian 4 Benangan sudut	9.60 9.60 15.20	m2 m2 m'	0.03 0.01 0.01	3.36 5.32	0.00	4.32 4.32 6.84	0.00	4.32 6.84	0.00	7.68 7.68 12.16	0.00 0.01	80.00 80.00 80.00
5 kolom praktis 10/10 6 Ring balok 10x20	3.20 6.00	m1 m1	0.01 0.02	3.20 6.00	0.01 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20 6.00	0.01 0.02	100.00 100.00
7 Penutup rumah pompa - Rangka siku L 30.30.3 mm, finish Zinchromate - Plat bordes tib 4 mm, finish Zinchromate	10.46 75.36	kg kg	0.01 0.06	3.66 26.38	0.00	1.57 11.30	0.00	1.57 11.30	0.00	5.23 37.68	0.00	50.0 50.0
Hat bordes bit 4 mm, minsh Zinchromate Finishing cat besi synthetic enamel (Black doff) Gembok 60 mm	85.82 1.00	kg kg unit	0.01 0.01	17.16 0.20	0.00	25.74 0.30	0.00	25.74 0.30	0.00	42.91 0.50	0.00	50.00 50.00
- Engsel besi 8 Lubang angin ruang pompa	2.00	unit	0.01	0.40	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	1.00	0.01	50.00
Rangka hollow 40/40 bit 1.2 mm Plat strip 2cm, tebal 1.9 mm Kawat jilumesh expanded metal (inc. handel)	6.03 1.19 0.48	kg kg m2	0.00 0.00 0.00	2.11 0.42 0.10	0.00	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 0.00	2.11 0.42 0.17	0.00 0.00 0.00	35.00 35.00 35.00
Kawat jiumesh expanded metal (inc. nandel) Finishing cat besi synthetic enamel (Black doff)	8.28	m2 kg	0.00	1.66	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	2.90	0.00	35.00

1 Inst	EKERJAAN INSTALASI LISTRIK AREA PARKIR talasi Lampu Sorot Pipa Hollow 8/8 tebal 2 mm untuk tiang penopang lampu finish cat hitam									Bobot	Volume	Bobot	Fisik (%)
2 Inst		5.00	unit	0.21	0.00	0.00	1.75	0.07	1.75	0.07	1.75	0.07	35.00
2 Inst	Pondasi Setempat Tanpa Tulangan uk. 30 x 30 x 60 cm Lampu Sorot 200 Watt	0.27 5.00	bh bh	0.21 0.01 0.26	0.00	0.00	0.09 2.50	0.00	0.09		0.09	0.00 0.13	35.00 50.00
-		5.00 3.00	ttk bh	0.06 0.01	2.00 0.00	0.02	1.00 3.00	0.01	1.00 3.00	0.01 0.01	3.00	0.03 0.01	60.00 100.00
-	Lampu Sorot 30 Watt	2.00 2.00	bh titik	0.01 0.02	0.30 0.80	0.00 0.01	0.70 0.20	0.00	0.70 0.20	0.00	1.00 1.00	0.01 0.01	50.00 50.00
3 Lan	Saklar tunggal mpu selang strip untuk roster sign + list U LED Strip untuk dinding sign	1.00	bh m1	0.00	0.15	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	50.00
-		1.00	titik	0.02 0.01 0.00	0.60	0.00 0.01 0.00	0.00 0.60	0.00	0.00	0.00	0.60 0.60	0.01 0.00	60.00
5 Inst	talasi Air Hujan PVC D 6" talasi Air Hujan PVC AW 6" talasi Air Bersih PVC AW 1" (dari PDAM dan sumur ke GWT)	53.00 64.00	, a,	0.38 0.67 0.09	47.70 48.00	0.34 0.50 0.06	5.30 16.00 4.25	0.04 0.17	5.30 16.00 4.25	0.04 0.17 0.00	53.00 64.00 59.50	0.38 0.67 0.06	100.00 100.00 70.00
6 Inst	talasi Air Hujan PVC D 4" dari resapan septic tank ke saluran kota talasi Air Hujan PVC D 4" dari resapan septic tank ke saluran kota	85.00 46.00 23.00	m' m'	0.09 0.17 0.09	55.25 23.00 11.50	0.09	18.40 9.20	0.00 0.07 0.03	18.40 9.20	0.07 0.03	41.40 20.70	0.15 0.08	90.00
8 Pen	mbuatan Bak kontrol untuk uk.60x60x60 cm + tutup tebal 10 cm tulangan tunggal dim 10-150n mbuatan Bak kontrol untuk uk.60x60x60 cm + tutup grill besi siku 40,40, 4 kombinasi plat strip	20.00 4.00	unit unit	0.78 0.18	17.00 1.40	0.66 0.06	1.00 0.60	0.04 0.03	1.00 0.60	0.04 0.03	18.00 2.00	0.70 0.09	90.00 50.00
	KERJAAN DUMPSTER sang Pipa PVC D 3"	4.00	m'	0.01	3.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.01	90.00
2 Pas	sang Instalasi Air bersih Pipa 1/2" AW	4.00	m'	0.00	1.60	0.00	2.40	0.00	2.40		4.00	0.00	100.00
I. PI	EKERJAAN BANGUNAN UTAMA (AREA DINE IN INDOOR) EKERJAAN TANAH salan pondasi footplat dan batukali	29.55	m3	0.59 0.06	29.55	0.59	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	29.55	0.59 0.06	100.00
2 Ur 3 Ur	Irugan kembali Irugan pasir bawah pondasi tebal 5 cm	9.85 2.67	m3 m3	0.01 0.03	9.85 2.67	0.01 0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85 2.67	0.01 0.03	100.00
4 Pe	lemadatan urugan menggunakan baby roller kapasitas 1 ton ialian bor strauss ø 30 cm kedalaman 4 m	38.07 44.00	m3 m'	0.03 0.47	38.07 44.00	0.03 0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	38.07 44.00	0.03 0.47	100.00 100.00
1 La	EKERJAAN BETON antai kerja beton tebal 5 cm	0.35	m3	2.64 0.01	0.35	2.64 0.01	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.35	2.64 0.01	100.00
-	or beton strauss pile ø 30 cm Cor beton Pembesian Polos	3.11 484.01	m3 kg	0.12 0.27	3.11 484.01	0.12 0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11 484.01	0.12 0.27	100.00 100.00
3 C	or beton pondasi footplat 80x80x35 cm Cor beton	2.46	m3	0.09	2.46	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.09	100.00
		12.32 324.57	m2 kg	0.04 0.18	12.32 324.57	0.04 0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32 324.57	0.04 0.18	100.00 100.00
	Cor beton Bekisting	1.98 29.04	m3 m2	0.07 0.14	1.98 29.04	0.07 0.14	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1.98 29.04	0.07 0.14	100.00 100.00
	Pembesian olom 15/20 Cor beton	389.86 0.15	kg m3	0.22	389.86 0.15	0.22	0.00	0.00	0.00		389.86 0.15	0.22	100.00
-		3.43 22.29	m2 kg	0.01 0.02 0.01	3.43 22.29	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43 22.29	0.01 0.02 0.01	100.00
6 C	or beton sloof struktur 15x30 cm Cor beton	2.88	m3	0.11	2.88	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.11	100.00
-	Bekisting Pembesian olom Praktis 10/10	38.34 651.58 5.00	m2 kg m'	0.13 0.36 0.01	38.34 651.58 5.00	0.13 0.36 0.01	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		38.34 651.58 5.00	0.13 0.36 0.01	100.00 100.00 100.00
8 SI 9 Ri	iloof Praktis 15/20 ting balok 10x20	2.30 2.30	m'	0.01 0.01	2.30 2.30	0.01 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30 2.30	0.01 0.01	100.00 100.00
11 Pe	alok latai 10/10 untuk roster lembungkus kolom WF dengan beton labat beton bawah lantai tebal 10 cm	25.55 0.41 22.65	m' m3 m3	0.04 0.02 0.79	25.55 0.41 22.65	0.04 0.02 0.79	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	25.55 0.41 22.65	0.04 0.02 0.79	100.00 100.00 100.00
III. PI	EKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN			1.43		1.42		0.00		0.00		1.42	
2 Pa	asang aanstamping pondasi bt. Kali 'asang pondasi batu kali (1Pc : 8Ps) 'asang rollag 1 bata (1Pc : 6Ps)	9.27 17.87 7.04	m3 m3 m2	0.15 0.51 0.07	9.27 17.87 7.04	0.15 0.51 0.07	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	9.27 17.87 7.04	0.15 0.51 0.07	100.00 100.00 100.00
4 Pa	asang dinding bata ringan 60x20x10 cm bawah roster dan sirip kanan & kiri lesteran dinding	18.56 42.16	m2 m2	0.08 0.11	18.56 41.74	0.08 0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56 41.74	0.08 0.11	100.00 99.00
7 Ac	cian dinding cian beton enangan sudut	42.16 29.13 216.90	m2 m2 m'	0.02 0.02 0.12	41.32 28.54 212.56	0.02 0.02 0.12	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	41.32 28.54 212.56	0.02 0.02 0.12	98.00 98.00 98.00
	enangan sudut asang roster dinding 20/20 cm, type Minimalis	472.00	bh	0.34	472.00	0.12	0.00	0.00	0.00		472.00	0.12	100.00
1 Ui	EKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND rugan pasir bawah lantai t = 5 cm leana gapair bila pasis judang uk 60x60 cm Upanliahad/Deff	11.58 143.62	m3	7.16 0.12	9.26 50.27	0.09 0.50	1.74 35.91	0.95 0.02	1.74 35.91		11.00 86.17	5.74 0.11 0.86	95.00 60.00
3 Pa	asang granit tile lantai utama uk.60x60 cm Unpolished/Doff lasang granit tile uk.60x60 cm Unpolished/Doff Trap entrance lasang granit tile uk.60x60 cm Unpolished/Doff Teras Belakang	10.10	m2 m2 m2	1.43 0.10 0.10	3.54 3.47	0.04 0.03	1.52 5.46	0.36 0.02 0.05	1.52	0.36 0.02 0.05	5.05 8.93	0.05 0.09	50.00 90.00
6 Pa	asang granit tile uk.60x60 cm Unpolished/Doff warna putih area antrian dan teras asang granit tile uk.60x60 cm Unpolished/Doff Motif Kayu Area Ruang Tunggu Ojol	3.96 22.18	m2 m2	0.04 0.27	1.39 7.76	0.01	0.59 3.33	0.01 0.04	0.59 3.33	0.04	1.98 11.09	0.02 0.13	50.00 50.00
8 Bo	asang granit tile uk. 60x60 cm Unpolished/Doff area antrian, depan meja service iorder Lantai Granit 15x60 Warna Putih asang list keramik bawah roster 10x60 warna hitam (sisi dalam)	41.43 55.86 29.85	m2 m' m'	0.41 0.09 0.03	14.50 19.55 10.45	0.14 0.03 0.01	6.21 8.38 4.48	0.06 0.01 0.00	6.21 8.38 4.48		20.71 27.93 14.93	0.21 0.04 0.02	50.00 50.00 50.00
10 Pa	asang list keramik bawah roster 15x60 warna hitam (sisi luar / teras / semioutdoor) asade depan dinding sirip GRC board 6 mm + Rangka hollow galvanis 4x4 cm tebal 1.4 mm (b	5.25 29.90	m' m2	0.01 0.19	1.84 29.90	0.00 0.19	0.79 0.00	0.00	0.79 0.00	0.00	2.63 29.90	0.00 0.19	50.00 100.00
-	asang Rangka Hollow Besi 4/4 inish Cat Hitam untuk Clading Gewel Belakang, Samping Kanan Besi hollow 4x4 cm tebal 1.4 mm Finish besi cat synthetic enamel warna hitam + cat dasar epoxy/zincromate	345.81 345.81	kg kg	0.24 0.02	345.81 345.81	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	345.81 345.81	0.24	100.00
13 Pe	lekerjaan dinding spandek t = 0,3 mm untuk gewel belakang, samping kanan-kiri	81.72	m2	0.26	81.72	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	81.72	0.26	100.00
-	asang Rangka Plafond Hollow Besi 4/4 + 2/4 Finish Cat Hitam untuk rambatan daun jalar Rangka Plafond Hollow Besi 4/4 + 2/4 Rangka utama Hollow besi 4/4 tebal 1,2 mm	797.84	kg	0.55	718.05	0.50	79.78	0.06	79.78	0.06	797.84	0.55	100.00
-	Rangka pembagi Hollow besi 2/4 tebal 1,2 mm Penggantung hollow 4/4 (lebar per 2 m)												
15 Pa	Finish besi cat synthetic enamel warna hitam + cat dasar epoxy/zincromate rasang daun jalar artificial untuk ornamen plafond include dengan Kayu 1/2 lingkaran dim 6-8 lekerjaan dinding kaca temperred 8 mm untuk gewel depan	797.84 141.79	kg m2	0.05 2.27	638.27 127.61	0.04 2.04	159.57 12.76	0.01	159.57 12.76	0.01 0.20	797.84 140.37	0.05 2.24	100.00 99.00
Sp	pesifikasi : Kaca bening Temperred 8 mm	30.00	m2	0.56	9.00	0.17	6.00	0.11	6.00	0.11	15.00	0.28	50.00
	Besi hollow 4x6 cm tebal 1.6 mm finish cat synthetic enamel warna hitam + cat dasar epoxy. List U besi finish uk. 20x20x20 mm brown + sealent Finish besi cat synthetic enamel warna hitam + cat dasar epoxy/zincromate	186.64 148.60 186.64	kg m' kg	0.13 0.29 0.01	186.64 118.88 177.31	0.13 0.23 0.01	0.00 0.00 7.47	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7.47	0.00 0.00 0.00	186.64 118.88 184.78	0.13 0.23 0.01	100.00 80.00 99.00
V. PI	EKERJAAN BESI & KUSEN PINTU JENDELA	100.04	ny	1.82	111.01	1.07	1.41	0.03	1.41	0.03	104.10	1.10	53.00
	intu Lipat tipe industrial kode P1 dan P2 Rangkafframe pipa besi dia.2" tbl 2 mm Plat strip 2 cm,t = 1,9 mm	312.36 87.15	kg kg	0.22 0.06	234.27 65.36	0.16 0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	234.27 65.36	0.16 0.05	75.00 75.00
-	Kawat jilumesh expanded metal tebal 1,6 mm Pengecatan Pintu	26.22 457.50	m2 kg	0.10 0.03	19.66 343.13	0.08 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66 343.13	0.08 0.02	75.00 75.00 75.00
H	* Finish Cat Synthetic (Cat Dasar Epoxy/Zincromate) * Warna hitam Finish Cat enamel balck doff												
-	* Warna kuning finishing duco taxi yellow Rel pintu lipat besi Gembok 60 mm	3.00 6.00	unit unit	0.19 0.04	0.90 1.80	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.06 0.01	30.00 30.00
	teilling antrian ex. Krisbow (warna belt hitam - kuning) teilling atas roster (pengaman resto samping) - R4 dan R5	13.00	ttk	0.37	3.90	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.11	30.00
	Rangka/frame pipa besi dia 2" tbl 2 mm Plat strip 2 cm,t = 1,9 mm Kawat jilumesh expanded metal tebal 1,6 mm	409.01 117.52 25.79		0.28 0.08 0.10	400.83 115.17 25.27	0.28 0.08 0.10	4.09 1.18 0.26	0.00 0.00 0.00	4.09 1.18 0.26	0.00	404.92 116.34 25.53	0.28 0.08 0.10	99.00 99.00 99.00
	Pengecatan reilling * Finish Cat Synthetic (Cat Dasar Epoxy/Zincromate)	583.57		0.04	571.90	0.04	5.84	0.00	5.84		577.73	0.04	99.00
4 0	* Warna hitam Finish Cat enamel balck doff * Warna kuning finishing duco taxi yellow ekat Ojol (2 unit)												
- ~	Timberplank 20/400 tebal 6 mm finish Mowilex Rangka Hollow besi 40x40x1,2 + 20x40x1,2 mm finish Cat Synthetic	23.33 147.59	m2 kg	0.10 0.10	10.50 66.41	0.05 0.05	1.17 7.38	0.01 0.01	1.17 7.38	0.01	11.66 73.79	0.05 0.05	50.00 50.00
-	Finish Cat Synthetic (Cat Dasar Epoxy/Zincromate) + Warna hitam Finish Cat enamel balck	147.59	kg kg	0.01 0.00	29.52 0.53	0.00	14.76 0.26	0.00	14.76	0.00	44.28	0.00	30.00

NO.	URAJAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	Prog Mingg			abu 1y-2024		gress Igu Ini	Progress	s/d Hari ini	Ket. Pencapaian
	- Pot plastik + Rumput plastik + Tanaman sintetis cabe	1.00	ls	0.09	Volume 0.00	Bobot 0.00	Volume 0.15	Bobot 0.01	Volume 0.15	Bobot	Volume 0.15	Bobot 0.01	Fisik (%) 15.00
VI.	PEKERJAAN PENGECATAN Pengecatan dinding Fasade Depan dan belakang warna abu-abu	20.01	m2	0.33 0.02	20.01	0.14 0.02	0.00	0.13 0.00	0.00	0.13 0.00	20.01	0.27 0.02	100.00
3	Pengecatan list kolom pedestal warna kuning Pengecatan Kolom dan balok beton warna abu-abu acian semen	0.88 29.13	m2 m2	0.00	0.00	0.00	0.31 10.19	0.00 0.01	0.31 10.19	0.00 0.01	0.31 10.19	0.00 0.01	35.00 35.00
5 6	Cat interior untuk roster warna merah 2 sisi Cat dinding Spandek area sisi Belakang, Samping Kiri-Kanan warna black doff (Sisi Luar) Cat dinding Spandek area sisi Belakang, Samping Kiri-Kanan warna abu-abu (Sisi Dalam)	37.76 81.72 81.72	m2 m2 m2	0.04 0.07 0.07	18.88 0.00 0.00	0.02 0.00 0.00	1.89 73.55 73.55	0.00 0.06 0.06	1.89 73.55 73.55	0.06	20.77 73.55 73.55	0.02 0.06 0.06	55.00 90.00 90.00
7 8	Cat listplank canopy Cat GRC tebal 6 mm double untuk tutup UNP 75 x 40 x 5 mm (Sisi luar dan sisi dalam)	9.09 10.10 59.79	m2 m2	0.01 0.01	0.00 0.00 59.79	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
VII.	Cat exterior / waterproofing warna abu-abu GRC fasad PEKERJAAN KONSTRUKSI ATAP BANGUNAN UTAMA	59.79	m2	7.21	59.79	0.10 6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	59.79	0.10 6.86	100.00
a. 1	Atap Bangunan Utama Kolom Kuda-Kuda WF 200.100.5,5.8 mm Rafter Kuda-Kuda WF 150.75.5.7 mm	853.20 938.00	kg kg	0.68 0.75	853.20 938.00	0.68 0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	853.20 938.00	0.68 0.75	100.00 100.00
3	Raties Ruda-Ruda WP 100.79.5.7 mill Bracing Balok IWF 150.75.5.7 mm Kolom IWF 200.100.5,5.8 mm untuk kolom pintu lipat enterance	1178.80 38.39	kg kg	0.94 0.03	1178.80 38.39	0.94 0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1178.80 38.39	0.94 0.03	100.00 100.00
5 6 7	Gording CNP 125.50.20.2 3 mm Siku 40.40.4 tumpuan gording katan Angin dia.12 mm	1100.26 39.19 85.22	kg kg kg	0.76 0.03 0.05	1100.26 39.19 85.22	0.76 0.03 0.05	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	1100.26 39.19 85.22	0.76 0.03 0.05	100.00 100.00 100.00
8 9	Trekstang 10 mm Jarum keras 16 mm	51.79 12.00	kg bh	0.03 0.04	51.79 12.00	0.03 0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79 12.00	0.03 0.04	100.00 100.00
10 11 12	Base Plate 10 mm Plat Simpul & Stiffner 8 mm Baut Anchor 4016 mm	64.76 141.39 44.00	kg kg bh	0.05 0.11 0.11	64.76 141.39 44.00	0.05 0.11 0.11	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	64.76 141.39 44.00	0.05 0.11 0.11	100.00 100.00 100.00
13 14	Baut HTB Ø12 mm+Mur 50 mm Cat Besi Zincromate + Finish Synthetic Enamel (kolom, balok, Plat, simpul, gording)	120.00 4491.01	bh kg	0.03 0.29	120.00 4491.01	0.03 0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00 4491.01	0.03 0.29	100.00 100.00
15 16 17	Penutup Atap Spandek Galvalume tebal 0.3 mm + Peredam suara aluminium foil bubble komplit Bubungan Galvalume tebal 0.3 mm Finishing Cat warna hitam untuk Aluminium foil bubble (atap bagian dalam)	247.66 20.30 247.66	m2 m' m2	1.06 0.03 0.20	247.66 20.30 247.66	1.06 0.03 0.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	247.66 20.30 247.66	1.06 0.03 0.20	100.00 100.00 100.00
18	Cat Penutup Atap Spandek Galvalume tebal 0.3 mm (atap bagian luar)	247.66	m2	0.20	247.66	0.20	0.00	0.00	0.00		247.66	0.20	100.00
b.	Atap Kanopy Entrance Spesifikasi: - Besi UNP 75 x 40 x 5 mm + Zinorhomate	137.60	Kg	0.10	137.60	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	137.60	0.10	100.00
	- Tutup rangka kuda-kuda kanopi plat 6 mm - Rangka Cremona Hollow Besi 4x6 tebal 1.6 mm + Zincrhomate - Rangka Cremona Hollow Besi 4x4 tebal 1.4 mm + Zincrhomate	13.85 135.57 46.65	Kg Kg Kg	0.01 0.09 0.03	13.85 135.57 46.65	0.01 0.09 0.03	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	13.85 135.57 46.65	0.01 0.09 0.03	100.00 100.00 100.00
	- Reng Hollow Besi 4/6 tebal 1.6 mm + zinchromate Penutup atap kaca temppered 10 mm + Sealent	95.14 20.52	Kg m2	0.07 0.44	95.14 6.15	0.07 0.13	0.00 2.05	0.00 0.04	0.00 2.05	0.00 0.04	95.14 8.21	0.07 0.17	100.00 40.00
	 - Cat Hitam doff untuk rangka kanopy - Pasang GRC tebal 6 mm double untuk tutup UNP 75 x 40 x 5 mm + Zincrhomate + Rangka hol 	428.81 5.05	Kg m2	0.03	407.37 3.03	0.03	8.58 0.25	0.00	8.58 0.25	0.00	415.95 3.28	0.03	97.00 65.00
C.	Atap Kanopy Samping, Canopy atas genset, R. antrian. Rangka Cremona Hollow Besi + Penutup Atap Spandek 0.3 mm Spesifikasi :												
	spesinkasi : - - Rangka Cremona Hollow Besi 4x6 tebal 1.4 mm + Zincrhomate - Rangka Cremona Hollow Besi 4x4 tebal 1.2 mm + Zincrhomate	346.35 103.62	kg kg	0.24 0.07	346.35 103.62	0.24 0.07	0.00	0.00	0.00		346.35 103.62	0.24 0.07	100.00 100.00
	- Reng Hollow Besi 4/4 tebal 1.2 mm + zinchromate - Penutup Atap Spandek 0,3 mm - Pasang Kalsiplank tebal 6 mm	132.03 60.94 45.45	kg m2 m'	0.09 0.19 0.12	132.03 60.94 27.27	0.09 0.19 0.07	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00	132.03 60.94 27.27	0.09 0.19 0.07	100.00 100.00 60.00
	 Flashing Galvalum datar t. 0.3 mm Pasang talang galvalume tebal 0.3 mm lebar 90 cm + dudukan talang siku 30x30x3 + plat strip 	43.45 20.25	m' m'	0.06 0.11	26.07 20.25	0.04 0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	26.07 20.25	0.04 0.11	60.00 100.00
	- Cat Hitam doff untuk rangka kanopy - Cat Hitam doff untuk Spandek (2 sisi)	581.99 121.87	Kg m2	0.04 0.10	581.99 121.87	0.04 0.10	0.00	0.00	0.00		581.99 121.87	0.04 0.10	100.00 100.00
VIII. a.	PEKERJAAN LAIN-LAIN Pembuatan Signage Neon Sign Logo Mie Gacoan dgn Tag Line " Mie Pedas No. 1 Di Indonesia Spesifikasi "	1.00	unit	0.80 0.80	0.25	0.20 0.20	0.25	0.20 0.20	0.25	0.20 0.20	0.50	0.40 0.40	50.00
	Acrylic tebal 4 mm (include Acrilic garis) Stiker Acrylic												
	Dimensi Panjang sesuai gambar Timer Otomatis Titik instalasi lampu (Kabel NYM 3x2.5 mm + Conduit Pipa 20 mm)												
IX	PEKERJAAN MEP DINE INDOOR PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			2.56		1.40		0.47		0.47		1.86	
1	Panel Elektrikal Spesifikasi :	1.00	Ls	0.43	0.85	0.36	0.10	0.04	0.10	0.04	0.95	0.40	95.00
	Box Panel 80x100 cm tebal 20 cm Pilot Lamp Digital R S T Ampere Meter, Vol Meter												
	MCCB 3 Phase 63 A MCCB 3 Phase 44 A												
	MCB 1 Phase 6 A - 25 A Grounding BC 25 mm (< 1 ohm)+ Copper Rod 3/4" Cable Tray utk perapian conduit expose												
	Sisir Tembaga Conector MCB Plat Tembaga + Skun												
	Cover MCB Mika Transparan 3 mm Penamaan (Laminasi) MCB, Wireing diagram pada panel dan saklar Termasuk tes megger kabel & Megger Grounding (Testing dan Commisioning)												
3 4	Kabel Power dari Panel Elektrikal ke kWh Meter Instalasi lampu Instalasi Stopkontak	15.00 67.00 7.00	m' titik titik	0.16 0.74 0.08	12.00 46.90 3.85	0.13 0.52 0.04	3.00 6.70 1.75	0.03 0.07 0.02	3.00 6.70 1.75	0.07	15.00 53.60 5.60	0.16 0.59 0.06	100.00 80.00 80.00
5 6	Stopkontak dinding outbow Isi 4 untuk area OJOL Stopkontak Dinding Outbow untuk Signage dan Wall fan	2.00 5.00	titik titik	0.00 0.01	0.00	0.00	0.30 0.75	0.00	0.30 0.75	0.00	0.30 0.75	0.00	15.00 15.00
7 8 9	Saklar Ganda Armature lampu gantung model Cup Stainless 14"+ lampu LED philips 14,5 watt c/w Pipa pengg Downlight outbow LED slim hitam 14 Watt untuk kanopi depan	3.00 46.00 7.00	titik titik titik	0.00 0.46 0.08	0.00 17.02 0.00	0.00 0.17 0.00	0.45 1.38 3.50	0.00 0.01 0.04	0.45 1.38 3.50	0.01	0.45 18.40 3.50	0.00 0.18 0.04	15.00 40.00 50.00
10 11 12	Downlight outbow LED slim hitam 14 Watt untuk kanopi samping Downlight outbow LED slim hitam 14 Watt untuk kanopi belakang Wall Fan 26"	10.00 4.00 4.00	titik titik unit	0.11 0.05 0.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 2.00 2.00	0.06 0.02 0.10	5.00 2.00 2.00	0.02	5.00 2.00 2.00	0.06 0.02 0.10	50.00 50.00 50.00
12 .	PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITAIR												
2	Instalasi Air Kotor hujan PVC D 4" (talang tegak) + finish cat Instalasi Air Kotor Pipa PVC D 6" (air hujan)	25.00 21.00	m' m'	0.09	8.75 20.79	0.03 0.15	16.25 0.21	0.06	16.25 0.21		25.00 21.00	0.09 0.15	100.00 100.00
E. I.	PEKERJAAN BANGUNAN KITCHEN & LOADING AREA PEKERJAAN TANAH Galian pondasi	28.43	m3	0.19 0.06	28.43	0.19 0.06	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	28.43	0.19 0.06	100.00
3	Urugan kembali Urugan pasir bawah pondasi tebal 5 cm	9.48 3.34	m3 m3	0.01 0.03	9.48 3.34	0.01 0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48 3.34	0.01 0.03	100.00 100.00
4 II.	Pemadatan urugan menggunakan baby roller kapasitas 1 ton PEKERJAAN BETON	136.24	m3	0.10 1.80	136.24	0.10 1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	136.24	0.10 1.80	100.00
2	Kolom praktis 10/10 Sloof praktis 15/20	154.60 95.55 110.95	m' m' m'	0.33 0.41 0.35	154.60 95.55 110.95	0.33 0.41 0.35	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	154.60 95.55 110.95	0.33 0.41 0.35	100.00 100.00 100.00
2	Ringhalk praktis 10/20	17.80	m'	0.06	17.80 14.55	0.06 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80 14.55	0.06 0.02	100.00 100.00
3 4 5	Ringbalk praktis 10/20 Balok untuk meja saji 10/20 Balok latai 10/10	14.55	m'	0.02						0.00			
4	Balok untuk meja saji 10/20		m' m3 m3	0.02 0.08 0.55	0.71 15.81	0.08	0.00	0.00	0.00		0.71 15.81	0.08 0.55	100.00 100.00
4 5	Balok untuk meja saji 10/20 Balok latai 10/10 Cor Plat meja saji bebal 12 cm Rabatan beton lantai tebal 10 cm PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN Pasang aanstamping pondasi bit. Kali	14.55 0.71 15.81	m3 m3	0.08 0.55 4.80 0.21	0.71 15.81 13.38	0.08 0.55 4.79 0.21	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	15.81	0.55 4.80 0.21	100.00
4	Balok untuk meja saji 10/20 Balok latai 10/10 Cor Plat meja saji tebal 12 cm Rabatan beton lantai tebal 10 cm	14.55 0.71 15.81 13.38 25.80 1.38 395.30	m3 m3	0.08 0.55 4.80 0.21 0.74 0.01 1.75	0.71 15.81 13.38 25.80 1.38 395.30	0.08 0.55 4.79 0.21 0.74 0.01 1.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	13.38 25.80 1.38 395.30	0.55 4.80 0.21 0.74 0.01 1.75	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4 5 6 7 111. 2 3 4 5 6	Balok untuk meja saji 10/20 Balok latai 10/10 Cor Plat meja saji tebal 12 cm Rabatan beton lantai tebal 10 cm PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN Pasang aanstamping pondasi bt. Kali Pasang pondasi batu kali campuran 1 pc : 8 ps Pasang rollag 1 bata, 1 pc : 6 ps Pasang dinding utama bata ringan 60x20x10 cm Plesteran dinding Acian dinding	14.55 0.71 15.81 13.38 25.80 1.38 395.30 599.69	m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2	0.08 0.55 4.80 0.21 0.74 0.01 1.75 1.60	0.71 15.81 13.38 25.80 1.38 395.30 599.69 593.70	0.08 0.55 4.79 0.21 0.74 0.01 1.75 1.60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	15.81 13.38 25.80 1.38 395.30 599.69 599.69	0.55 4.80 0.21 0.74 0.01 1.75 1.60 0.35	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4 5 6 7 111. 2 3 4	Balok untuk meja saji 10/20 Balok latai 10/10 Cor Plat meja saji tebal 12 cm Rabatan beton lantai tebal 10 cm PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN Pasang panstamping pondasi bi. Kali Pasang pondasi bat kali, campuran 1 pc : 8 ps Pasang rollaq 1 bata i, pc : 6 ps Pasang indingi utama bata ringan 60x20x10 cm Pelesteran dinding	14.55 0.71 15.81 13.38 25.80 1.38 395.30 599.69	m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2	0.08 0.55 4.80 0.21 0.74 0.01 1.75 1.60	0.71 15.81 13.38 25.80 1.38 395.30 599.69	0.08 0.55 4.79 0.21 0.74 0.01 1.75 1.60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	13.38 25.80 1.38 395.30 599.69	0.55 4.80 0.21 0.74 0.01 1.75 1.60	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4 5 6 7 111. 2 3 4 5 6	Balok untuk meja saji 10/20 Balok latai 10/10 Cor Plat meja saji tebal 12 cm Rabatan beton lantai tebal 10 cm PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN Pasang panstamping pondasi bt. Kali Pasang pondasi batu kalicampuran 1 pc : 8 ps Pasang rollag 1 bata,1 pc : 6 ps Pasang dinding utama bata ringan 60x20x10 cm Pelsetaran dinding Acian dinding Benangan sudut Tali air	14.55 0.71 15.81 13.38 25.80 1.38 395.30 599.69 109.50 116.50	m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m1 m1	0.08 0.55 4.80 0.21 0.74 0.01 1.75 1.60 0.35 0.06	0.71 15.81 13.38 25.80 1.38 395.30 599.69 593.70 108.41 116.50	0.08 0.55 4.79 0.21 0.74 0.01 1.75 1.60 0.35 0.06	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1.10	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1.10	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	13.38 25.80 1.38 395.30 599.69 599.69 109.50	0.55 4.80 0.21 0.74 0.01 1.75 1.60 0.35 0.06 0.07	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	Prog Mingg Volume		Ra 29-Ma Volume	bu y-2024 Bobot	Prog Ming Volume	ress gu Ini Bobot	Progress Volume	s/d Hari ini Bobot	Ket. Pencapaian Fisik (%)
2	Penutup sisi depan Woodplank polos lebar 30 cm Dinding fasade kitchen sisi Atas - GRC Board 2 sisi (depan 6 mm, belakang 6 mm) + Variasi Wc	14.24	m2	0.11	14.24	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24	0.11	100.00
	Spesifikasi : - Rangka Hollow besi 4x4 tebal 1.4 mm arah horizontal												
	Rangka holllow galvalume 40x40x0,35xmm arah vertikal jarak 30 cm Penutup sisi depan Woodplank polos lebar 30 cm motif tali air Penutup sisi depan 6 mm, sisi belakang GRC board 4 mm												
	- Papan menu												
3	Dinding partisi Fasade Muka Kitchen Sisi untuk Tulisan (Don't worry) Spesifikasi : Pangka halilow galvaluma 40x40x0 35xmm	15.13	m2	0.13	15.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13	0.13	100.00
	- Rangka holllow galvalume 40x40x0,35xmm - Penutup sisi belakang GRC board 6 mm												
4	Dinding Single Fasade Eksterior Kitchen Sisi Atas - GRC Board 6 mm diatas tulisan (Don't worn Spesifikasi :	21.36	m2	0.19	21.36	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36	0.19	100.00
	Rangka hollow besi 2x4 tebal 1.2 mm Rangka holllow galvalume 40x40x0,35xmm arah vertikal jarak 30 cm Penutup sisi depan GRC Board 4 mm												
	- Tali air												
V. 1	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, DINDING, PLAFOND Urugan pasir bawah lantai Pasang keramik lantai utama 30x30 dan janitor Unpolished/Doff	7.58 109.43	m3 m2	3.26 0.08 0.87	7.58 109.43	3.12 0.08 0.87	0.00	0.11 0.00 0.00	0.00	0.11 0.00 0.00	7.58 109.43	3.23 0.08 0.87	100.00 100.00
3 4	Pasang granit lantai 60/60 cm,Unpolith/Doff area loading Pasang keramik dinding 30x60 warna putih	16.80 92.19	m2 m2	0.17 0.92	16.63 91.27	0.17 0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63 91.27	0.17 0.91	99.00 99.00
5 6	Pasang list border keramik10x60 warna hitam Pasang Keramik dinding jenis interlock uk. 30x60 Motif Bata	77.30 24.31	m' m2	0.08 0.25	76.53 14.59	0.08 0.15	0.00 9.48	0.00	0.00 9.48	0.00	76.53 24.07	0.08 0.24 0.01	99.00 99.00
8	Finish acian lantai area cold storage Pasang plafond Gypsumboard 9 mm + Rangka Hollow Spesifikasi :	18.24 145.50	m2 m2	0.01 0.72	18.24 144.05	0.01 0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24 144.05	0.01	100.00 99.00
	Gypsumboard tebal 9 mm Rangka hollow galvalume 20x40x0.35 mm jarak rangka 60 cm dan 40x40x0.35 jarak rangka	120 cm											
9	Penggantung Plafond hollow galvalume 20x40x0.35 mm per jarak 60 cm Plafond tralis besi beton Ø10 mm - 150 (area brangkas) Pasang Granit 60x60 motif kayu untuk Top Table meja saji	1.40 10.68	m2	0.01 0.13	0.49 10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	35.00 98.00
11	Rumah brangkas (R.Manager) - Cor beton tebal 20 cm	0.20	m2 m3	0.01	0.06	0.00	0.14	0.01	0.14	0.01	0.20	0.01	100.00
	- Bekisting - Pembesian	0.80 23.82	m2 kg	0.00 0.01	0.24 16.68	0.00 0.01	0.56 7.15	0.00	0.56 7.15	0.00	0.80 23.82	0.00	100.00 100.00
VI.	PEKERJAAN KONSTRUKSI ATAP Kuda-kuda CNP double 150.50.20.2,3 mm (termasuk penyambungan)	494.68	kg	1.76 0.34	494.68	1.71 0.34	0.00	0.01 0.00	0.00	0.01 0.00	494.68	1.72 0.34	100.00
2	Kolom pendek CNP double 150.50.20.2,3 mm (termasuk penyambungan) Base Plate 6 mm	50.66 5.65	kg kg	0.04 0.00	50.66 5.65	0.04 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66 5.65	0.04	100.00 100.00
5	Gording CNP 125.50.20.2.3 mm (termasuk penyambungan) Siku 40.40.4 tumpuan gording	724.93 18.84	kg kg	0.50 0.01	724.93 18.84	0.50 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	724.93 18.84	0.50	100.00 100.00
6 7 8	Cat Besi Synthetic Enamel Black Doff +zinchromate Penutup Atap Spandek Galvalume tebal 0.3 mm Flashing galvalume atap tebal 0.3 mm	1294.76 174.78 39.40	kg m2 m'	0.08 0.55 0.06	1294.76 174.78 39.40	0.08 0.55 0.06	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1294.76 174.78 39.40	0.08 0.55 0.06	100.00 100.00 100.00
9	Rangka Ornamen Fasade eksterior gewel frame hollow 2/4 tebal 1.4 mm untuk ornamen daun- Pasang talang galvalume tebal 0.3 mm lebar 90 cm + dudukan talang siku 30x30x3 + plat strip(7.70 18.00	m' m'	0.02 0.10	3.08 18.00	0.01 0.10	0.77 0.00	0.00	0.77 0.00	0.00	3.85 18.00	0.01 0.10	50.00 100.00
11	Pasang Kalsiplank tebal 6 mm untuk talang	21.00	m'	0.06	8.40	0.02	2.10	0.01	2.10	0.01	10.50	0.03	50.00
VII. 1 2	PEKERJAAN PENGECATAN Pengecatan interior plafond area Kitchen & Loading warna Putih Pengecatan dinding interior warna putih	145.50 344.78	m2 m2	0.88 0.15 0.35	142.59 327.54	0.64 0.15 0.34	2.91 17.24	0.24 0.00 0.02	2.91 17.24	0.24 0.00 0.02	145.50 344.78	0.88 0.15 0.35	100.00 100.00
3 4	Cat dinding interior hitam atas keramik dtube kitchen Pengecatan dinding interior atas meja saji	37.20 8.90	m2 m2	0.04 0.01	29.76 7.12	0.03 0.01	7.44 1.78	0.01 0.00	7.44 1.78	0.01 0.00	37.20 8.90	0.04 0.01	100.00 100.00
6	Cat dinding woodplank fasade Interior Kitchen warna taxi yellow + Nat Hitam Pengecatan dinding GRC board di atas "tulisan don't worry" warna abu-abu (sisi depan)	33.82 21.36	m2 m2	0.03	13.53 19.22	0.01 0.02	20.29	0.02	20.29	0.02	33.82 21.36	0.03 0.02 0.02	100.00 100.00
8	Pengecatan dinding GRC Board "untuk dasar mural" wama hitam (sisi depan) Pengecatan dinding eksterior warna abu-abu Pengecatan dinding gewel eksterior warn abu-abu + nut warna hitam	15.13 172.10 51.36	m2 m2 m2	0.02 0.20 0.06	0.00 25.82 46.22	0.00 0.03 0.05	15.13 146.29 5.14	0.02 0.17 0.01	15.13 146.29 5.14	0.02 0.17 0.01	15.13 172.10 51.36	0.02 0.20 0.06	100.00 100.00 100.00
10		2.80 4.20	m2 m2	0.00	2.24	0.00	0.56 1.26	0.00	0.56 1.26	0.00	2.80 1.26	0.00	100.00
VIII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR +SANITASI Pembuatan Gutter Terbuka Area Kitchen			0.49		0.33		0.09		0.09		0.43	
	Pasangan dinding bata ringan 60x20x10 utk saluran gutter Pasang keramik 30x30 warna putih	7.17 21.51	m2 m2	0.03 0.11	7.17 21.51	0.03 0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17 21.51	0.03 0.11	100.00 100.00
	- Benangan Sudut - Penutup gutter	47.80 23.90	m' m'	0.03 0.11	47.80 21.51	0.03 0.10	0.00 2.39	0.00 0.01	0.00 2.39	0.00 0.01	47.80 23.90	0.03 0.11	100.00 100.00
	* Rangka hollow 4 x 4 cm * Besi strip lebar 4 cm, tebal 3 mm (jarak 4 cm) * Pengecatan besi thup gutter Finish cat synthetic enamel black doff												
2	Bak Stainer Stainlees steel 20x20x20 tebal 2 mm Bak Rendam tabung gas	1.00	unit	0.03	0.10	0.00	0.90	0.02	0.90	0.02	1.00	0.03	100.00
	Pasangan dinding bata ringan 60x20x10 cm Plesteran dinding	1.12	m2 m2	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	100.00 100.00
	- Finish Acian Lantai dan dinding - Waterprofing lantai dan dinding - Siku 40, 40.3 finish cat warna hitam	2.08 2.08 5.28	m2 m2 kg	0.00 0.00 0.00	2.08 2.08 3.17	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.11	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.11	0.00 0.00 0.00	2.08 2.08 5.28	0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 100.00
3	Wastafel custom 3 kran dinding belakang kitchen												
	Spesifikasi : - Pasangan dinding bata ringan 60x20x10 cm - Kolom praktis 10/10	0.80	m2	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	100.00 100.00
	Noigh plants 10/10 Meja Cor Beton + Tulangan besi 10-200 Kran leher angsa wastafel	3.60 0.13 3.00	m' m3 bh	0.01 0.01 0.02	3.60 0.13 0.30	0.01	0.00 0.00 2.70	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 2.70	0.00 0.00 0.02	0.13 3.00	0.01 0.01 0.02	100.00 100.00 100.00
	Pelapis Granit Tile 60/60 Pelapis keramik dinding 30x60 warna hitam	3.48 0.81	m2 m2	0.03 0.01	0.52 0.16	0.01 0.00	2.61 0.61	0.03 0.01	2.61 0.61	0.03 0.01	3.13 0.77	0.03 0.01	90.00 95.00
	Kaca Cermin 90x270 tepi di bevel 5 cm Floor Drain Stainlees Steel	1.00	bh bh	0.08 0.01	0.20 0.15	0.02	0.10 0.05	0.01	0.10 0.05	0.01	0.30	0.02	30.00 20.00
IX.	PEKERJAAN BESI & KUSEN PINTU JENDELA Pintu Besi Hollow Kode P3 - (1 Unit)			1.17		0.53		0.21		0.21		0.75	
	 Pasang kusen besi hollow 4 x 6 tebal 2 mm Pasang rangka pintu hollow 4 x 6 dan 2 x 4 tebal 1,4 mm finish cat synthetic enamel warna 	17.58 2.64	kg m2	0.01 0.07	15.83 2.38	0.01 0.07	1.76 0.26	0.00 0.01	1.76 0.26	0.00 0.01	17.58 2.64	0.01 0.07	100.00 100.00
	Pengecatan besi warna hitam doff,setara merk envialkyd Plat besi tebal 2 mm Plat perforate dim. Lubang 10 mm	6.40 22.61 1.20	m2 kg m2	0.01 0.02 0.07	5.76 20.35 1.08	0.00 0.02 0.06	0.64 2.26 0.12	0.00 0.00 0.01	0.64 2.26 0.12	0.00 0.00 0.01	6.40 22.61 1.20	0.01 0.02 0.07	100.00 100.00 100.00
	- Flat periorate unit. Lucarry 10 mini - Gembok 60 mm - Door closer	1.00 1.00	unit unit	0.01 0.01	0.20 0.20	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.20 0.20	0.00	20.00 20.00
2	Pintu Almini Kode P4 - (1 Unit)			0.00	0.04	0.01	0.11	0.01	0.11	0.01		0.00	400.00
	Kusen Almini 3" Warna Coklat Slimar daun pintu alumunium coklat ACP 2 sisi	5.35 6.30 2.09	m' m1 m2	0.02 0.03 0.02	3.21 3.78 0.00	0.01 0.02 0.00	2.14 2.52 0.42	0.01 0.01 0.00	2.14 2.52 0.42	0.01 0.01 0.00	5.35 6.30 0.42	0.02 0.03 0.00	100.00 100.00 20.00
	- Assesories Pintu (Engsel, Handle, Kunci) - Door closer	1.00	Set Set	0.03 0.01	0.00	0.00	0.20	0.01 0.00	0.20	0.01 0.00	0.20	0.01 0.00	20.00 20.00
3	Pintu Besi steel acustic door untuk Brangkas lengkap Kode P5 - (1 Unit)	1.00	unit	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	50.00
4	Pintu Alumini Kode P6 - (2 Unit) - Kusen Almini 3" Warna Coklat	10.60	m'	0.03	9.54	0.03	1.06	0.00	1.06	0.00	10.60	0.03	100.00
	Frame Pintu Almini Spandrill 3" + ACP PE + kaca bening 5 mm (pintu swing) Assesories Pintu (Engsel, Handle, Kunci)	3.96 2.00	m2 Set	0.17 0.05	3.56 0.00	0.15 0.00	0.40	0.02 0.03	0.40 1.00	0.02 0.03	3.96 1.00	0.17 0.03	100.00 50.00
5	Pintu Aluminium + Spandril Kode P7 - (1 unit) Spesifikasi:												
	spesilikasi . Kusen aluminium 3" warna cokelat Daun pintu slimar Aluminium + isian Spandril Coklat	7.90 1.58	m1 m2	0.02 0.08	7.11 1.43	0.02 0.07	0.79 0.16	0.00 0.01	0.79 0.16	0.00 0.01	7.90 1.58	0.02 0.08	100.00 100.00
	Jalusi spandril alumunium warna hitam Engsel 2 buah + Handle + Kunci pintu	0.69 1.00	m2 set	0.03 0.03	0.62 0.00	0.03 0.00	0.07 0.50	0.00 0.01	0.07 0.50	0.00 0.01	0.69 0.50	0.03 0.01	100.00 50.00
6	Jendela Kaca - J1 - (1 unit) untuk R. manager - Kusen Almini 3" Warna Coklat	3.20	m'	0.01	1.92	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.01	60.00
	- Kusen Parinin 3 warna Cokiat - Isian Kaca Bening 5 mm - Kaca Film one way	0.60 0.60	m2 m2	0.01 0.00	0.36 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	60.00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	Prog Mingg			abu iy-2024		gress Igu Ini	Progress	s/d Hari ini	Ket. Pencapaian
	- Assesories jendela (Engsel, Handle, Kunci)	1.00	set	0.03	Volume 0.00	Bobot 0.00	Volume 0.00		Volume 0.00	Bobot 0.00	Volume 0.00		Fisik (%)
7	- Teralis jendela besi vircan (Uk.10/10 mm) finish cat Jendela Kaca Selip - K1 (5 Unit)	0.60	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- Kusen Almini 3" Warna Coklat - Isian Kaca Bening 5 mm	10.00 1.40	m' m2	0.03 0.02	6.00 0.00	0.02 0.00	4.00 0.00		4.00 0.00	0.00	10.00 0.00	0.03 0.00	100.00
8	- Teralis jendela besi vircan (Uk.10/10 mm) finish cat Jendela Kaca - J3 - (1 unit) untuk R. zink	1.05	m2	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
_	- Kusen Amini 3" Warna Coklat - Isian Kaca Bening 5 mm	3.00 0.56	m1 m2	0.01 0.01	1.80 0.00	0.01 0.00	1.20 0.00	0.00	1.20 0.00		3.00 0.00	0.01 0.00	100.00
	Sliker sanblast Rel pintu geser ex. Wina + Tutup rel slimar aluminium warna hitam Assesories jendela (Engsel, Handle, Kunci)	0.56 1.00 1.00	m2 unit set	0.00 0.02 0.03	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
9	- Assesuries Jeriodia (Engsei, Fianiole, Kuriol) Meja Kasir uk.185x55x90 cm	1.00	unit	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25.00
10		1.00	unit	0.03	0.00	0.00	1.00	0.03	1.00	0.03	1.00	0.03	100.00
11	Multipleks 9 mm finish cat hitam doff List kayu 5 cm finish cat coklat Pintu Lipat semioutdoor tipe industrial kode R9 (tembusan pintu ke area IPAL tretment)												
	- Rangka/frame pipa besi dia.2" tbl 2 mm - Plat strip 2 cm,t = 1,9 mm	35.35 9.73	kg kg	0.02 0.01	0.00	0.00 0.00 0.00	5.30 1.46 0.33	0.00 0.00 0.00	5.30 1.46		5.30 1.46	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00
	Kawat jilumesh expanded metal tebal 1,6 mm Pengecatan Pintu Finish Cat Synthetic (Cat Dasar Epoxy/Zincromate)	2.18 49.90	m2 kg	0.01	0.00	0.00	7.49	0.00	0.33 7.49	0.00	0.33 7.49	0.00	15.00 15.00
	* Warna hitam Finish Cat enamel balck doff * Warna kuning finishing duco taxi yellow												45.00
	- Rel pintu lipat besi - Gembok 60 mm	1.00 2.00	unit bh	0.06 0.01	0.00	0.00	0.15 0.00	0.01	0.15 0.00	0.01	0.15 0.00	0.01 0.00	15.00
X. I.	PEKERJAAN MEP KITCHEN & LOADING AREA PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	00.00		2.45		1.52		0.65		0.65		2.17	100.00
1 2 3	Titik instalasi lampu (Kabel NYM 2x2.5 mm + Conduit Pipa 20 mm) Titik instalasi stopkontak (Kabel NYM 3x2.5 mm + Conduit Pipa 20 mm) Stopkontak Dinding Outbow Broco Atlantic	33.00 47.00 29.00	titik titik titik	0.36 0.54 0.07	33.00 47.00 15.95	0.36 0.54 0.04	0.00 0.00 13.05	0.00 0.00 0.03	0.00 0.00 13.05		33.00 47.00 29.00	0.36 0.54 0.07	100.00 100.00 100.00
	Spare elektrik (A) Freezer Box (B)												
	Under counter chiller (C) Printer (E) PC / Spare elektrik (F)												
	Steamer Food warmer												
4 5		9.00 40.00	titik m1	0.01 0.04	3.60 20.00	0.01	1.80 4.00		1.80	0.00	5.40 24.00	0.01 0.03	60.00 60.00
6 7	Exhaust Fan 3 phase (tarikan kabel saja) Kabel 4x4 mm+conduit (G) Exhaust Fan 3 phase (tarikan kabel saja) Kabel 4x4 mm+conduit (H)	20.00 20.00	m1 m1	0.04 0.04	10.00 10.00	0.02 0.02	2.00 2.00	0.00	2.00 2.00	0.00	12.00 12.00	0.02 0.02	60.00 60.00
8 9 10		35.00 20.00 3.00	m1 m1 titik	0.07 0.03 0.00	17.50 8.00 0.30	0.03 0.01 0.00	3.50 8.00 2.40	0.01	3.50 8.00 2.40	0.01	21.00 16.00 2.70	0.04 0.03 0.00	60.00 80.00 90.00
11 12	Saklar Ganda Lampu downlight inbow LED 4"- 10 watt r.manager, janior dan R. gas	5.00 4.00	titik titik	0.01 0.03	0.50 0.40	0.00	3.50 3.20	0.01 0.02	3.50 3.20	0.01 0.02	4.00 3.60	0.01 0.03	80.00 90.00
13 14 15	Downlight outbow LED slim hitam 14 Watt untuk kanopi loading dock	23.00 2.00 4.00	titik titik titik	0.33 0.02 0.04	2.30 0.20 0.40	0.03 0.00 0.00	18.40 0.80 1.60	0.01	18.40 0.80 1.60	0.01	20.70 1.00 2.00	0.29 0.01 0.02	90.00 50.00 50.00
16 17	Kipas Ceiling Fan 56" Area Dapur c/w Instalasi Exhaust Fan Ceiling 10" untuk Dry Storage, janitor dan ruang manager c/w Instalasi	4.00 5.00	titik titik	0.15 0.10	0.40 0.50	0.01 0.01	1.60 4.50	0.06	1.60 4.50	0.06 0.09	2.00 5.00	0.07 0.10	50.00 100.00
18 19 20		2.00 17.80 2.00	titik m1 titik	0.03 0.03 0.01	0.20 1.78 0.20	0.00 0.00 0.00	0.80 7.12 0.80	0.01 0.01 0.00	7.12 0.80	0.01	1.00 8.90 1.00	0.01 0.01 0.00	50.00 50.00 50.00
II.	PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITAIR		UUK										
1 2 3	Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW 1 " Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW 1/2" Instalasi Air Bersih Pipa PVC D 2" (air bekas wastafel)	82.00 14.00 6.00	m' m' m'	0.08 0.01 0.01	82.00 14.00 6.00	0.08 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00	82.00 14.00 6.00	0.08 0.01 0.01	100.00 100.00 100.00
3 4 5	Instalasi Air Kotor Pipa PVC D 2" (air bekas wastater) Instalasi Air Kotor Pipa PVC D 3" (air bekas janitor) Instalasi Air Kotor hujan PVC D 4" (talang tegak) + finish cat	19.00 25.00	m' m'	0.04	19.00 11.25	0.04 0.04	0.00 0.00 11.25	0.00	0.00 0.00 11.25	0.00	19.00 22.50	0.04	100.00
6 7		10.00 17.00	m'	0.07 0.12	10.00 17.00 0.10	0.07 0.12 0.00	0.00 0.00 0.90	0.00 0.00 0.01	0.00	0.00	10.00 17.00	0.07 0.12 0.01	100.00 100.00
8 9 9	Kran "Bak rendam gas" Kran dinding finish chrome untuk janitor Instalasi Kran Dinding untuk Kitchen Zink	1.00 1.00 3.00	bh titik bh	0.01 0.01 0.00	0.10 0.10 3.00	0.00	0.90	0.01	0.90 0.90 0.00	0.01	1.00 1.00 3.00	0.01	100.00 100.00 100.00
10 11	Kran stainless steel untuk kran Kitchen Floor Drain Stainless (ruang gas dan janitor)	1.00 2.00	bh titik	0.01 0.01	0.10 0.20	0.00	0.90 0.20	0.01	0.90	0.00	1.00 0.40	0.01 0.00 0.03	100.00 20.00
12 F.	Stop Kran Stainless 1/2" PEKERJAAN BANGUNAN DINE IN SEMI OUTDOOR	13.00	unit	0.03	1.30	0.00	11.70	0.03	11.70	0.03	13.00	0.03	100.00
I. 1	PEKERJAAN TANAH Galian pondasi Livana kembali	10.31 3.44	m3 m3	0.10 0.02 0.00	10.31	0.10 0.02 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00		10.31 3.44	0.10 0.02 0.00	100.00
3	Urugan kembali Urug pasir bawah pondasi Pemadatan urugan menggunakan baby roller kapasitas 1 ton	0.63 96.79	m3 m3	0.00 0.01 0.07	0.63 96.79	0.00 0.01 0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63 96.79	0.00 0.01 0.07	100.00 100.00 100.00
II. 1	PEKERJAAN BETON Lantai kerja beton tebal 5 cm	0.32	m3	1.70 0.01	0.32	1.70 0.01	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.32	1.70 0.01	100.00
2	Cor beton pondasi footplat 40x40x20 cm - Cor beton	0.64	m3	0.02	0.64	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.02	100.00
3	- Bekisting - Pembesian Cor beton kolom pedestal 20x20 cm	6.40 131.03	m2 kg	0.02 0.07	6.40 131.03	0.02 0.07	0.00	0.00	0.00		6.40 131.03	0.02 0.07	100.00 100.00
	- Cor beton - Bekisting	2.04 40.80	m3 m2	0.08 0.20	2.04 40.80	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04 40.80	0.08 0.20	100.00 100.00
4 5	- Pembesian Kolom prakis 10/10 Sloof prakis 15/20	370.10 3.00 93.00	kg m' m'	0.20 0.01 0.40	370.10 3.00 93.00	0.20 0.01 0.40	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	370.10 3.00 93.00	0.20 0.01 0.40	100.00 100.00 100.00
6 7	Balok latai 10/10 untuk roster Rabatan beton lantai utama Dine In Semi Outdoor tebal 10 cm	16.50 19.01	m' m3	0.03 0.66	16.50 19.01	0.03 0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50 19.01	0.03 0.66	100.00 100.00
III. 1	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN Pasang aanstamping pondasi bt. Kali	2.52	m3	0.65 0.04	2.52	0.63 0.04	0.00	0.01 0.00	0.00	0.01 0.00	2.52	0.64 0.04	100.00
3	Pasang pondasi batu kali,campuran 1 pc : 8 ps Pasang rollagh 1 bata camp. 1pc : 6 psr	4.86 8.10	m3 m2	0.14 0.09	4.86 8.10	0.14 0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86 8.10	0.14 0.09	100.00 100.00
5 6	Benangan sudut Acian untuk beton Pasang roster dinding 20/20 cm, type Minimalis	208.00 39.45 308.00	m' m2 bh	0.12 0.02 0.22	197.60 39.45 292.60	0.11 0.02 0.21	0.00 0.00 15.40	0.00 0.00 0.01	0.00 0.00 15.40	0.00	197.60 39.45 308.00	0.11 0.02 0.22	95.00 100.00 100.00
7 8	Pasang dinding bata ringan 60x20x10 cm Plesteran dinding	1.65 4.95	m2 m2	0.01 0.01	1.65 4.70	0.01 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65 4.70	0.01 0.01	100.00 95.00
9 IV.	Acian dinding PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, DINDING, PLAFOND	4.95	m2	0.00 4.12	4.70	0.00 4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00 4.12	95.00
1 2	Urugan pasir bawah lantai Pasang Granit Tile 60x60 cm Unpolished/Doff	5.70 190.10	m3 m2	0.06 1.89	5.70 188.20	0.06 1.87	0.00 1.90	0.00	0.00 1.90	0.02	5.70 190.10	0.06 1.89	100.00 100.00
4	Pasang list keramik 10x60 warna hitam Pasang Rangka Plafond Hollow Besi 4/4 + 2/4 Finish Cat Hitam untuk rambatan daun jalar - Rangka Plafond Hollow Besi 4/4 + 2/4	42.25 524.96	m' kg	0.04	29.58 524.96	0.03	12.68	0.01	12.68		42.25 524.96	0.04	100.00
	Rangka utama Hollow besi 4/4 tebal 1,2 mm Rangka pembagi Hollow besi 2/4 tebal 1,2 mm								2.20				
5	Penggantung hollow 4/4 (lebar per 2 m) Finish besi cat synthetic enamel warna hitam + cat dasar epoxy/zincromate Pasang daun jalar artificial untuk ornamen plafond include dengan Kayu 1/2 lingkaran dim 6-8	524.96 108.42	kg m2	0.03	509.21 104.08	0.03	15.75 4.34	0.00 0.07	15.75 4.34		524.96 108.42	0.03 1.73	100.00
V.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	.50.42		0.53	.54.00	0.41	F0.F	0.12	7.04	0.12	.30.42	0.53	100.00
1	Reilling keliling area semioutdoor (pengaman resto) - R6 & R7 - Rangka/frame pipa besi dia.2" bil 2 mm - Plat staff 2 cm,t = 1,9 mm	347.70 98.39	kg kg	0.24 0.07	295.55 83.63	0.20 0.06	52.16 14.76	0.04 0.01	52.16 14.76		347.70 98.39	0.24 0.07	100.00
	Kawat jilumesh expanded metal Pengecatan Relling	18.05 486.01	m2 kg	0.07 0.03	15.34 413.11	0.06 0.03	2.71 72.90	0.01 0.01 0.00	2.71 72.90	0.01	18.05 486.01	0.07 0.07 0.03	100.00 100.00 100.00
	* Finish Cat Synthetic (Cat Dasar Epoxy/Zincromate) * Warna hitam Finish Cat enamel balck doff * Warna kuning finishing duco taxi yellow												
	Traina kuning inishing uuco laki yellow									1			

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	Prog Mingg Volume			abu ny-2024 Bobot		gress ggu Ini Bobot	Progress Volume	s/d Hari ini Bobot	Ket. Pencapaian Fisik (%)
2	Pintu Lipat semioutdoor tipe industrial kode R8	38.97	l	0.03	27.28	0.02	11.69	0.01	11.69	0.01	38.97	0.03	100.00
	- Ranqka/frame pipa besi dia 2" tbl 2 mm - Plat strip 2 cm,t = 1,9 mm - Kawat ijlumesh expanded metal tebal 1,6 mm	10.64 2.55	kg kg m2	0.03 0.01 0.01	7.45 1.79	0.02 0.01 0.01	3.19 0.77	0.00	3.19	0.00	10.64 2.55	0.03 0.01 0.01	100.00 100.00 100.00
	Pengecatan Pintu Finish Cat Synthetic (Cat Dasar Epoxy/Zincromate)	55.26	kg	0.00	38.68	0.00	16.58	0.00	16.58	0.00	55.26	0.00	100.00
	* Warna hitam Finish Cat enamel balck doff * Warna kuning finishing duco taxi yellow	4.00	.74	0.00	0.05	0.00	0.05	0.04	0.05	0.04	4.00	0.00	400.00
	Rel pintu lipat besi Gembok 60 mm	1.00 2.00	unit bh	0.06 0.01	0.35 0.70	0.02 0.00	0.65	0.04	0.65 0.00	0.04	1.00 0.70	0.06	100.00 35.00
VI.	PEKERJAAN PENGECATAN Finishing list kolom pedestal	1.60	m2	0.07 0.00	0.24	0.01 0.00	0.00	0.02 0.00	0.00	0.02 0.00	0.24	0.03 0.00	15.00
3	Finishing kolom pedestal, tepi lantai dan balok roster warna abu-abu acian semen Pengecatan untuk roster (warna merah bata)	44.40 24.64	m2 m2	0.05	6.66 3.70	0.01	0.00 19.71	0.00	0.00 19.71	0.00	6.66 23.41	0.01	15.00 95.00
VII.	Cat Kalsiplank dan talang PEKERJAAN KONSTRUKSI ATAP	12.00	m2	0.00 4.71	1.80	0.00 4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00 4.68	15.00
1	Rangka Kolom Double CNP 150.50.20.2,3 mm	427.43 672.08	kg kg	0.30 0.47	427.43 672.08	0.30 0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	427.43 672.08	0.30 0.47	100.00 100.00
3		503.57 147.60	kg kg	0.35 0.10	503.57 147.60	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	147.60	0.35 0.10	100.00 100.00
5 6 7	Plat plendes 6 mm Cat Besi Synthetic Enamel Black + Zinchromate Baut Anchor 4012 mm	37.68 1788.36 80.00	kg kg bh	0.03 0.11 0.10	37.68 1788.36 80.00	0.03 0.11 0.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		37.68 1788.36 80.00	0.03 0.11 0.10	100.00 100.00 100.00
- 8 9	Atap bangunan semi outdoor U-PVC Alderon double layer warna putih Doff (semioutdoor depal Atap bangunan semi outdoor UPVC Alderon double layer warna putih TC / Translucent (semiou	181.62 89.46	m2 m2	1.81 1.11	181.62 89.46	1.81 1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	181.62 89.46	1.81 1.11	100.00 100.00
11	Flashing galvalume lebar 30 cm (semioutdoor depan dan belakang) Pasang talang galvalume tebal 0.3 mm lebar 90 cm + dudukan talang siku 30x30x3 + plat strip(30.12 36.00	m'	0.04 0.19	30.12 36.00	0.04 0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30.12 36.00	0.04	100.00 100.00
VIII.	Pasang Kalsiplank 20 cm tebal 6 mm (semioutdoor depan dan belakang) PEKERJAAN MEP BANGUNAN DINE IN SEMI OUTDOOR	40.00	m1	0.11	18.00	0.05	10.00	0.03	10.00	0.03	28.00	0.07	70.00
	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK Titik instalasi lampu (Kabel NYM 2x2.5 mm + Conduit Pipa 20 mm)	42.00	titik	0.46	41.16	0.45	0.42	0.00	0.42	0.00	41.58	0.46	99.00
3	Stop kontak Dinding Outbow untuk Wall fan dan hand drayer	7.00 7.00	titik titik	0.08 0.01 0.00	6.86 2.80 1.20	0.08 0.00 0.00	0.07 1.40 0.60	0.00 0.00 0.00	0.07 1.40 0.60	0.00 0.00 0.00	6.93 4.20	0.08 0.01 0.00	99.00 60.00 60.00
	Saklar ganda Armature lampu gantung + lampu LED Lampu LED 14 Watt	3.00 34.00	titik titik	0.12	17.00	0.06	3.40	0.00	3.40		1.80 20.40	0.07	60.00
6	Pipa conduit 20mm + Accessories finish cat hitam doff Downlight outbow LED slim hitam 14 Watt untuk kanopi samping	8.00	titik	0.09	0.00	0.00	4.00	0.05	4.00	0.05	4.00	0.05	50.00
8	Kipas Area Dine In Semi Indoor - Wall Fan 20" c/w Instalasi Hand drayer	6.00 1.00	unit unit	0.26 0.06	0.00	0.00	3.00 0.50	0.13	3.00 0.50	0.13 0.03	3.00 0.50	0.13 0.03	50.00 50.00
II. 1	PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITAIR Instalasi Air Kotor hujan PVC D 4* (talang tegak) + finish cat	32.00	m'	0.12	14.40	0.05	11.20	0.04	11.20	0.04	25.60	0.10	80.00
2	Instalasi Air Kotor Pipa PVC D 6" (air hujan)	36.00	m'	0.26	36.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.26	100.00
G. I.	PEKERJAAN BANGUNAN DINE IN OUTDOOR PEKERJAAN TANAH Galian tanah untuk resapan	4.71	m3	0.04 0.01	4.71	0.04 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	0.04 0.01	100.00
2		4.71 27.68	m3 m3	0.01 0.02	4.71	0.01 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	0.01	100.00 100.00 100.00
II.	PEKERJAAN BETON			0.38		0.38		0.00		0.00		0.38	
2	Kolom 18/25 (untuk frame stage) Kolom praktis 10/10 (Gewell Area Stage)	7.00 4.60 6.80	m'	0.04 0.00 0.04	7.00 4.60	0.04 0.00 0.04	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	7.00 4.60 6.80	0.04 0.00 0.04	100.00 100.00 100.00
4	Balok 18x20 cm (Gewel Area Stage) Rabatan beton lantai utama Dine In Outdoor tebal 7 cm	8.75	m' m3	0.30	6.80 8.75	0.30	0.00	0.00	0.00		8.75	0.30	100.00
	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN Pasang rollagh 1 bata camp. 1pc : 6 psr	20.83	m2	0.53 0.22	20.83	0.40 0.22	0.00	0.03 0.00	0.00		20.83	0.43 0.22	100.00
3	Pasang bata ringan 60x20x10 cm border steping stone Acian beton lantai bawah permukaan rumput sintetis dan batu lava Plesteran stage dan border steping stone	5.37 74.02 21.73	m2 m2 m2	0.02 0.04 0.06	5.37 37.01 21.73	0.02 0.02 0.06	0.00 22.21 0.00	0.00 0.01 0.00	0.00 22.21 0.00	0.00 0.01 0.00	5.37 59.22 21.73	0.02 0.03 0.06	100.00 80.00 100.00
5	Acian stage dan border steping stone Benangan sudut	21.73 94.10	m2 m'	0.01 0.05	20.64 89.40	0.01 0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64 89.40	0.01 0.05	95.00 95.00
7 8	Pasang Keramik uk. 40x40 utk Foot Step	4.64 14.56	m2 m2	0.04 0.08	1.16 0.00	0.01 0.00	0.70 2.18	0.01 0.01	0.70 2.18	0.01 0.01	1.86 2.18	0.02 0.01	40.00 15.00
IV. 1	PEKERJAAN PENGECATAN Cat frame stage warna hitam	19.95	m2	0.06 0.02	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	
2	Cat border steping stone warna hitam Coating border steping stone	7.16 27.19	m2 m2	0.01 0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
V.	PEKERJAAN MEJA KURSI CUSTOM BETON			1.54		0.64		0.31		0.31		0.95	
a. 1	Kursi Beton uk. 120x60 cm (4 bh) Rollagh bata untuk pondasi kursi Pasang dinding bata ringan 60x20x10 cm	2.10 7.48	m2 m2	0.02	2.10 7.48	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10 7.48	0.02	100.00 100.00
3	Rabat 5 cm dudukan kursi Kolom praktis 10/10	0.14 7.20	m3 m'	0.01 0.02	0.14 7.20	0.01 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14 7.20	0.01 0.02	100.00 100.00
	Balok latei 10/10 Plesteran dinding Acian dinding	9.48 9.48	m' m2	0.01 0.03 0.01	9.48 9.48	0.01 0.03 0.01	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	4.80 9.48 9.48	0.01 0.03 0.01	100.00 100.00
8	Rotari Unfuling Benangan sudut & pingul Cat Abu-abu texture acian	28.80 9.48	m2 m' m2	0.01 0.02 0.01	28.80 1.42	0.01	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	28.80 1.42	0.01	100.00 100.00 15.00
10 11	Cat (Logo Mie Gacoan) Cat hitam t. 10 cm untuk list border	4.00 1.44	ls m2	0.03 0.00	0.60 0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60 0.22	0.00	15.00 15.00
12	Coating Kursi beton Kursi Beton uk. 40x40 cm (20 bh)	10.92	m2	0.01	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	15.00
1 2	Rollagh bata untuk pondasi kursi Pasang dinding bata ringan 60x20x10 cm	3.60 10.80	m2 m2	0.04 0.05	3.60 10.80	0.04 0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60 10.80	0.04	100.00 100.00
	Rabat 5 cm dudukan kursi Plesteran dinding	0.16 17.60	m3 m2	0.01 0.05	0.16 17.60	0.01 0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16 17.60	0.01 0.05	100.00 100.00
6	Acian dinding Benangan sudut Cat Abu-abu texture acian	17.60 68.00 17.60	m2 m' m2	0.01 0.04 0.02	17.60 68.00 2.64	0.01 0.04 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	17.60 68.00 2.64	0.01 0.04 0.00	100.00 100.00 15.00
8	Cat hizm t. 10 cm untuk list border Coating Kursi beton	3.20 20.80	m2 m2	0.02 0.00 0.03	0.48 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48 0.00	0.00 0.00	15.00
C.	Meja Beton uk.120x60cm (2 bh)			***								-	100
2 2	Rollagh bata untuk pondasi meja Pasang dinding bata ringan 60x20x10 cm Kolom praktis 10/10	1.08 1.04 6.80	m2 m2 m'	0.01 0.00 0.01	1.08 1.04 6.80	0.01 0.00 0.01	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.08 1.04 6.80	0.01 0.00 0.01	100.00 100.00 100.00
4	Plesteran dinding Acian dinding	3.60 4.80	m2 m2	0.01 0.00	3.60 4.80	0.01 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60 4.80	0.01 0.00	100.00 100.00
	Cor meja beton	16.00 0.14	m' m3	0.01 0.02	16.00 0.14	0.01 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00 0.14	0.01 0.02	100.00 100.00
9	Cat mix hitam-puth texture acian Cat hitam t. 10 cm untuk list border plint meja Payung kain membrane SR-10 warna hijau Ø 3m komplit + Tiang ky. Jati	4.80 0.72 2.00	m2 m2 unit	0.01 0.00 0.32	0.72 0.11 0.30	0.00 0.00 0.05	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.72 0.11 0.30	0.00 0.00 0.05	15.00 15.00 15.00
11	rayung kami mendidane SA-To wania injadi 22 Sin kumpit + Hang ky, Jadi Lapis Granit uk. 60x60 motif kayu Coating Meja beton	1.44 5.52	m2 m2	0.02 0.01	0.22 0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22 0.83	0.00 0.00	15.00 15.00 15.00
d.	Meja Beton uk.60x60cm (10 bh)	40.00	29	0.00	100	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	70.00
2 2	Frame Dudukan Meja Besi Hollow Galvanis + Kawat jilumesh expanded metal Finish Cat Synthe Cor meja beton Cor dudukan bawah meja beton t. 10 cm	10.00 0.36 0.36	unit m3 m3	0.09 0.04 0.01	4.00 0.05 0.32	0.04 0.01 0.01	3.00 0.13 0.00	0.03 0.01 0.00	3.00 0.13 0.00		7.00 0.18 0.32	0.06 0.02 0.01	70.00 50.00 90.00
5	Dynabolt M8 Base Plat Frame Dudukan Meja Acian beton meja	40.00 7.20	unit m2	0.01 0.00	6.00 1.08	0.00	10.00 1.80	0.00	10.00 1.80	0.00	16.00 2.88	0.00	40.00 40.00
7	Benangan sudut Cat mix hitam-putih texture acian Cat hitam 1.40 on untuk liat harder pliet pagis	24.00 7.20	m' m2	0.01 0.01	3.60 1.08	0.00	6.00 1.80	0.00	6.00 1.80	0.00	9.60 2.88	0.01 0.00	40.00 40.00
9	Cat hitam t. 10 cm untuk list border plint meja Lapis Granit uk.60x60 motif kayu Batu Lava isi Frame meja besi-jilumesh	2.40 3.60 10.00	m2 m2 unit	0.00 0.04 0.14	0.36 0.54 1.50	0.00 0.01 0.02	0.60 0.90 2.50	0.00 0.01 0.03	0.60 0.90 2.50		0.96 1.44 4.00	0.00 0.02 0.05	40.00 40.00 40.00
	Coating Meja beton	9.60	m2	0.01	1.44	0.00	2.40	0.00	2.40		3.84	0.00	40.00
e. 1	Lantai Beton Dudukan Meja Kursi Pas. Keramik dlogan grey 20x40 cm	40.06	m2	0.33	12.02	0.10	26.04	0.21	26.04	0.21	38.06	0.31	95.00

NO.	URAJAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	Prog Mingg Volume		Ra 29-Ma Volume	bu y-2024 Bobot		gress Igu Ini Bobot	Progress Volume	s/d Hari ini Bobot	Ket. Pencapaian Fisik (%)
VI.	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN LAIN-LAIN Pasang rumput sintetis	53.18	m2	1.18 0.60	5.32	0.16 0.06	13.30	0.46 0.15	13.30	0.46 0.15	18.61	0.62 0.21	35.00
3	Drainage Cell tebal 2 cm Pembuatan Signage Neon Sign Logo Mie Gacoan area stage	53.18 1.00	m2 Is	0.21 0.37	5.32 0.20	0.02 0.07	13.30 0.70	0.05 0.26	13.30 0.70	0.05 0.26	18.61 0.90	0.07 0.34	35.00 90.00
	Spesifikasi : Acrylic tebal 4 mm Siker Acrylic												
	Dimensi (menyesuaikan gambar) Timer Otomatis												
VII.	Titik instalasi lampu (Kabel NYM 3x2.5 mm + Conduit Pipa 20 mm) PEKERJAAN MEP DINE IN OUTDOOR			0.88		0.60		0.08		0.08		0.68	
l. 1	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK Titik instalasi lampu (Kabel NYM 2x2.5 mm + Conduit Pipa 20 mm)	2.00	titik	0.02	2.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.02	100.00
3	Titik instalasi stopkontak (Kabel NYM 3x2.5 mm + Conduit Pipa 20 mm) Saklar Ganda Stopkontak outbow untuk stage	4.00 1.00 4.00	titik bh bh	0.05 0.00 0.01	4.00 0.00 0.00	0.05 0.00 0.00	0.00 0.30 1.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.30 1.20	0.00 0.00 0.00	4.00 0.30 1.20	0.05 0.00 0.00	100.00 30.00 30.00
	Lampu gantung cafe (renceng) fitting setiap 100cm + selent warna hitam Kabel lampu renceng	68.00	m1	0.05	0.00	0.00	34.00	0.03	34.00	0.03	34.00	0.03	50.00
- 6	Seling baja 6mm Lampu renceng LED 4 Watt Lampu selang LED Strip untuk Stage +List U	68.00 68.00 9.40	m1 bh m1	0.01 0.08 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27.20 20.40 3.76	0.01 0.03 0.01	27.20 20.40 3.76	0.01 0.03 0.01	27.20 20.40 3.76	0.01 0.03 0.01	40.00 30.00 40.00
	Lampu selang LED Strip untuk dinding stage + list U	14.00	m1	0.02	0.00	0.00	5.60	0.01	5.60	0.01	5.60	0.01	40.00
II. 1	PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITAIR Instalasi Air Hujan PVC D 4" (air bekas hujan)	28.00	m'	0.10	28.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.10 0.23	100.00 100.00
	Instalasi Air Hujan PVC D 6" (air bekas hujan) Avour Lantai Stainless Pembuatan sumur peresapan komplit Dia. 100 cm dalam 150 cm untuk area outdoor	32.00 17.00	m' bh	0.23	32.00 3.40	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00 3.40	0.23	20.00
	Galian tanah Buis beton untuk resapan Ø 100 cm, tinggi 1,5 m	4.08 4.00	m3 unit	0.01 0.13	4.08 4.00	0.01 0.13	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4.08 4.00	0.01 0.13	100.00 100.00
	Penutup plat beton tbl 10 cm - Cor beton - Bekisting	0.31 4.00	m3 m2	0.01 0.02	0.31 4.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31 4.00	0.01 0.02	100.00
	- Pembesian	36.83	kg	0.02	36.83	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36.83	0.02	100.00
H. I.	PEKERJAAN BANGUNAN PENUNJANG PEKERJAAN TANAH Galian pondasi batu kali	23.84	m3	0.12 0.05	23.84	0.12 0.05	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	23.84	0.12 0.05	100.00
3	Urugan kembali Urugan pasir bawah pondasi tebal 5 cm	7.95 3.64	m3 m3	0.01 0.04	7.95 3.64	0.01 0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95 3.64	0.01 0.04	100.00 100.00
4	Pemadatan urugan menggunakan baby roller kapasitas 1 ton	40.39	m3	0.03	40.39	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	40.39	0.03	100.00
1 2	PEKENJAN BETON Kolom praktis 10/10 Sloof 15/20	123.20 83.12	m' m'	0.26 0.35	123.20 83.12	0.26 0.35	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	123.20 83.12	0.26 0.35	100.00 100.00
3 4	Ringbalk praktis 10/20 Balok latei 10/10	84.42 24.50	m' m'	0.27 0.04	84.42 24.50	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	84.42 24.50	0.27 0.04	100.00 100.00
III.	Rabatan beton lantai utama penunjang tebal 10 cm PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN	7.28	m3	0.25 2.96	7.28	0.25 2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	0.25 2.95	100.00
1 2	Pasang aanstamping pondasi batu kali Pasang pondasi batu kali (1Pc:8Psr)	11.22 21.63	m3 m3	0.18 0.62	11.22 21.63	0.18 0.62	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	11.22 21.63	0.18 0.62	100.00 100.00
3 4 5	Pasang pondasi rollag 1 bata (1Pc.6Psr) Pasang dinding utama eksterior bata ringan 60x20x10 cm Pasang Roster dinding musholla 20x20, type minimalis	2.27 196.07 160.00	m2 m2 bh	0.02 0.87 0.11	2.27 196.07 160.00	0.02 0.87 0.11	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.27 196.07 160.00	0.02 0.87 0.11	100.00 100.00 100.00
6 7	r asang rooser undring musholia 20220, type minimans Plesteran dinding Acian dinding	312.17 312.17	m2 m2	0.83 0.18	312.17 309.04	0.83 0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	312.17 309.04	0.83 0.18	100.00 99.00
8 9	Benangan Tali Air selasar Benangan sudut	51.46 195.78	m' m'	0.03 0.11	48.88 185.99	0.03 0.10	0.00	0.00	0.00		48.88 185.99	0.03 0.10	95.00 95.00
IV. 1	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, DINDING, PLAFOND Urugan pasir bawah lantai	3.25	m3	1.54 0.03	3.09	1.34 0.03	0.16	0.19 0.00	0.16	0.19 0.00	3.25	1.53 0.03	100.00
3	Pasang Granit Tile 60x60 cm Unpolished/Doff Pasang granit tile uk.60x60 cm Unpolished/Doff Motif Kayu untuk Musholla	38.19 8.93	m2 m2	0.38 0.11	36.28 8.93	0.36 0.11 0.09	1.53 0.00 0.49	0.02 0.00 0.00	1.53 0.00		37.81 8.93	0.38 0.11 0.10	99.00 100.00
5 6	Keramik lantai KM/MC 30x30 cm Unpolished/Doff Keramik lantai Janitoir 30x30 cm Unpolished/Doff Keramik lantai Gutter T. Wudlu 30x30 cm Unpolished/Doff	12.29 3.53 3.20	m2 m2 m2	0.10 0.03 0.03	11.67 3.53 3.20	0.03	0.49	0.00	0.49 0.00 0.00	0.00	12.16 3.53 3.20	0.10 0.03 0.03	99.00 100.00 100.00
7 8	Dinding keramik KM/WC 30x60 cm Dinding keramik KM/WC 30x60 cm	30.75 25.13	m2 m2	0.31 0.25	24.60 20.10	0.24 0.20	5.84 4.77	0.06 0.05	5.84 4.77	0.05	30.44 24.87	0.30 0.25	99.00 99.00
9 10 11	List Granit 10x60 cm warna hitam KM List Granit 10x60 cm warna Putih KM Border Keramik 10x60 cm warna hitam	16.75 20.50 45.90	m' m' m'	0.02 0.02 0.05	5.86 10.25 13.77	0.01 0.01 0.01	10.72 10.05 31.67	0.01 0.01 0.03	10.72 10.05 31.67		16.58 20.30 45.44	0.02 0.02 0.05	99.00 99.00 99.00
12 13	Border Granit 10x60 cm motif kayu Pasang keramik uk. 40x40 utk area wudlu	11.20 1.28	m' m2	0.01 0.01	11.20 1.28	0.01 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20 1.28	0.01 0.01	100.00 100.00
14	Pasang plafond Gypsumboard 9 mm + Rangka Galvalume 40x40x0,3 & 20x40x0,3 mm - Gypsumboard tebal 9 mm - Rangka hollow galvalume 20x40x0.35 mm jarak rangka 60 cm dan 40x40x0.35 jarak rangka	40.70	m2	0.20	38.67	0.19	1.63	0.01	1.63	0.01	40.29	0.20	99.00
	Rangka nonow garvanone zoxeoxo.35 ninr jarak rangka oo cin dan eoxeoxo.35 jarak rangka Penggantung Plafond hollow galvalume 20x40x0.35 mm per jarak 60 cm	120 CIII											
V. 1	PEKERJAAN ATAP Rangka kuda-kuda Atap Baja ringan C- 0.75 mm + Penutup Atap Spandek 0.3 mm Pasang Atap Rangka Hollow 4/6 + 4/4 + penutup atap solartuff Area Selasar dan janitor	59.05	m2	1.05 0.67	59.05	1.03 0.67	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	59.05	1.03 0.67	100.00
	- Rangka Utama Hollow Besi 4x6 tebal 1.4 mm + Zincrhomate - Rangka Pembagi Hollow Besi 4x6 tebal 1.4 mm + Zincrhomate - Rangka Pembagi Hollow Besi 4x6 tebal 1.4 mm + Zincrhomate	134.90 60.17	kg kg	0.09	134.90 60.17	0.09	0.00	0.00	0.00		134.90 60.17	0.09	100.00 100.00
	- Penutup Atap atap solartuff - Flashing Galvalum datar t. 0.3 mm	27.78 25.00	m2 m'	0.16 0.04	27.78	0.16 0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	27.78	0.16 0.03	100.00 80.00
3 4	Cat Hilam doff untuk rangka kanopy Pasang aluminium foil bubble komplit untuk area R. Crew Flashing galvalume	195.07 16.20 26.20	kg m2 m1	0.01 0.00 0.04	195.07 3.24 13.10	0.01 0.00 0.02	0.00 12.96 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 12.96 0.00	0.00	195.07 16.20 13.10	0.01 0.00 0.02	100.00 100.00 50.00
VI.	PEKERJAAN KUSEN PINTU JENDELA			1.31		0.37		0.12		0.12		0.49	
1	Pintu Aluminium + Spandril Kode P7 - (1 unit) Spesifikasi : Kusen aluminium 3* warna cokelat	7.90	m1	0.02	2.77	0.01	4.35	0.01	4.35	0.01	7.11	0.02	90.00
	Daun pintu slimar Aluminium + isian Spandril Coklat Jalusi spandril alumunium warna hitam	1.58 0.63	m2 m2	0.08 0.03	0.55 0.22	0.03 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55 0.22	0.03 0.01	35.00 35.00
2	Engsel 2 buah + Handle + Kunci pintu Pintu Aluminium + Spandril Kode P8 - (3 unit)	1.00	set	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Spesifikasi: Kusen aluminium 3" warna cokelat	21.60	m'	0.07	7.56	0.02	11.88	0.04	11.88	0.04	19.44	0.06	90.00
	Daun pintu slimar Aluminium + isian Spandril warna cokelat Jalusi spandril alumunium	4.75 1.44	m2 m2	0.24	1.66 0.50	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66 0.50	0.08	35.00 35.00
	Engsel 2 buah + Handle + Kunci pintu Door closer untuk ruang Crew	3.00 1.00	Set unit	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3	Pintu Aluminium + Spandril Kode P9 - (4 unit) Spesifikasi :												
	Kusen aluminium 3" warna cokelat Daun pintu slimar Aluminium + isian Spandril putih Jalusi spandril alumunium	26.40 4.96 1.68	m1 m2 m2	0.08 0.25 0.08	9.24 1.74 0.59	0.03 0.09 0.03	0.00 0.00	0.04 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	23.76 1.74 0.59	0.07 0.09 0.03	90.00 35.00 35.00
	Engsel 2 buah + Handle + Kunci pintu	4.00	set	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	55.00
4	Jendela alumunium Kode J3 (2 Unit) Kusen aluminium 3" warna cokelat Daun jendela slimar aluminium warna cokelat + Kaca Polos 5 mm	12.96 2.30	m1 m2	0.04 0.06	4.54 0.81	0.01 0.02	7.13 0.00	0.02 0.00	7.13 0.00		11.66 0.81	0.04 0.02	90.00 35.00
	Daun jendela simar aluminium warna coxelat + kaca Polos 5 mm Teralis jendela besi vircan (Uk.10/10 mm) finish cat Casement Jendela	1.69 4.00	m2 m2 set	0.06 0.01 0.02	0.81 0.59 0.00	0.02 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.81 0.59 0.00	0.00	35.00
	Rambuncis	4.00	bh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
. 5	Jendela Kaca Selip - K2 (3 Unit) - Kusen Almini 3" Warna Coklat - Isian Kaca Bening 5 mm	6.00 0.84	m' m2	0.02 0.01	2.10 0.00	0.01	3.30 0.00	0.01	3.30		5.40 0.00	0.02	90.00
	- Teralis jendela besi vircan (Uk.10/10 mm) finish cat	0.63	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	35.00
VII. 1	PEKERJAAN PENGECATAN Cat interior plafond warna putih Cat dinding exterior finish warna hitam+ nut warna abu-abu	40.70 20.96	m2 m2	0.45 0.04 0.02	20.35	0.02 0.02	19.13	0.14 0.02	19.13		39.48	0.16 0.04 0.00	97.00 10.00
3	Cat dinding extenor finish warna hitam+ nut warna abu-abu Cat exterior warna abu-abu motif acian	20.96 56.55	m2 m2	0.02	3.14 0.00	0.00	-1.05 5.65	0.00	-1.05 5.65		2.10 5.65		10.00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	BOBOT	Prog Mingg		Ra 29-Ma		Progr Mingg Volume		Progress s	s/d Hari ini Bobot	Ket. Pencapaian Fisik (%)
4	Cat exterior warna putih dasar mural	57.24	m2	0.07	Volume 0.00	0.00	Volume 40.07	0.05	40.07	0.05	40.07	0.05	70.00
5	Cat Interior warna abu-abu motif acian	124.20	m2	0.13	0.00	0.00	62.10	0.06	62.10	0.06	62.10	0.06	50.00
- 6	Cat Interior warna hitam (diatas roster sepanjang selasar) Cat Interior warna putih	25.83 50.54	m2 m2	0.03 0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Cat dinding interior Toilet Pria warna biru	18.59	m2	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Cat dinding interior Toilet Wanita pink	18.59	m2	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	Cat roster warna putih (2 sisi)	12.80	m2	0.01	0.00	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	15.00
VIII.	PEKERJAAN MEP PENUNJANG			2.71		1.60		0.17		0.37		1.97	
l.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK												
1 2	Titik instalasi lampu (Kabel NYM 2x2.5 mm + Conduit Pipa 20 mm) Titik instalasi stop kontak (Kabel NYM 3x2.5 mm + Conduit Pipa 20 mm)	25.00 13.00	titik titik	0.28 0.15	24.50 12.74	0.27 0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50 12.74	0.27 0.15	98.00 98.00
3	Stop kontak dinding	6.00	titik	0.01	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	55.00
4	Lampu downlight inbow LED 10 watt 4"	12.00	titik	0.09	0.00	0.00	6.00	0.04	6.00	0.04	6.00	0.04	50.00
5	Downlight outbow hitam LED 14,5 Watt untuk selsar dan janitor Lampu kap waterproof TL LED 1x16 W	8.00 5.00	titik titik	0.09	0.00	0.00	4.00 2.50	0.05 0.02	4.00 2.50	0.05 0.02	4.00 2.50	0.05 0.02	50.00 50.00
7	Saklar Tunggal	3.00	titik	0.00	0.00	0.00	1.50	0.02	1.50	0.02	1.50	0.02	50.00
8	Saklar ganda	5.00	titik	0.01	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	50.00
9		4.00	unit	0.08	0.00	0.00	2.00	0.04	2.00	0.04	2.00 0.50	0.04	50.00
11	Exhaust fan dinding 12" + tralis besi vircant Kipas Wall fan 16"	1.00 2.00	titik titik	0.00	0.00	0.00	0.50 1.00	0.00	0.50 1.00	0.00	1.00	0.00	50.00 50.00
12		2.00	titik	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50.00
-	DEVED IAAN INICTAL ACLAID & CANITAID												
11.	PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITAIR Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW 1 "	28.00	m'	0.03	28.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.03	100.00
2	Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW 1/2"	9.00	m'	0.01	9.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.01	100.00
3	Instalasi Air Kotor Pipa PVC D 3"	35.00	m'	0.08	33.25	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25	0.08	95.00
4	Instalasi Air Kotor Pipa PVC D 4" (air kotor) Instalasi Air Kotor Pipa PVC D 2" (air bekas)	29.50 2.00	m' m'	0.11 0.00	28.03 1.90	0.10 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.03 1.90	0.10 0.00	95.00 95.00
6		20.00	m'	0.07	16.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.06	80.00
7	Instalasi Air Kotor Pipa PVC D 6" (air hujan)	27.50	m'	0.20	27.50	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.20	100.00
8	Kran dinding finish chrome untuk janitor & area wudhu	3.00 4.00	titik titik	0.02 0.01	0.30	0.00	1.20 1.60	0.01	1.20 1.60	0.01	1.50 2.00	0.01 0.01	50.00 50.00
10	Stop kran kuningan finish chrome Avor Lantai Stainless	9.00	titik	0.01	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	10.00
11	Clean out stainless 4"	1.00	unit	0.01	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	10.00
12		1.00	unit	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	10.00
13		4.00 4.00	unit unit	0.32 0.04	0.40	0.03	1.60 1.60	0.13 0.02	1.60 1.60	0.13 0.02	2.00 2.00	0.16 0.02	50.00 50.00
15		2.00	unit	0.09	0.20	0.01	0.80	0.02	0.80	0.03	1.00	0.04	50.00
16	Kran Wastafel	2.00	bh	0.01	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	10.00
17 18	Kaca cermin meja wastafel uk.80x95 cm (tepi dibevel 5 cm) Pengadaan septictank STP Biofilter kapasitas 5 m3	2.00	unit	0.05	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	10.00
- 10	Galian tanah	10.26	m3	0.02	10.26	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26	0.02	100.00
	Rabatan lantai beton tebal 10 cm	0.60	m3	0.02	0.60	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.02	100.00
	Pengadaan Septictank BIO STP Uruq pasir keliling septictank	1.00 5.26	unit m3	0.37 0.05	1.00 5.26	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00 5.26	0.37	100.00 100.00
-	Pasangan Rollagh Bata	2.08	m2	0.03	2.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.03	100.00
	Cor Tutup Plat beton bertulang tebal 12 cm (Besi Ø10-150 double layer)												
	cor beton	0.85	m3	0.03	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.01	20.00
_	begesteng pembesian	8.46 122.54	m2 kg	0.04 0.07	1.69 24.51	0.01 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69 24.51	0.01 0.01	20.00 20.00
	Tutup bak kontrol : Plat besi bordes tebal 4 mm finish cat												
\vdash	- Rangka siku L 40.40.4 mm, finish Zinchromate	12.06	kg	0.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	25.00
1	- Hollow 40.40.1,6 finish Zinchromate - Plat bordes tbl 4 mm, finish Zinchromate	13.50 31.65	kg kg	0.01	3.38 7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38 7.91	0.00	25.00 25.00
	- Finishing cat besi synthetic enamel (Black doff)	57.21	kg	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44	0.00	20.00
	- Gembok 40 mm	2.00	unit	0.01	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	15.00
19	 Engsel besi + Handel Pembuatan sumur peresapan komplit untuk septic tank Dia. 100 cm dalam 150 cm untuk septic 	4.00 tank	unit	0.03	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	15.00
13	Galian tanah	3.18	m3	0.01	3.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.01	100.00
	Buis beton non bertulang untuk resapan Ø 100 cm, tinggi 1,5 m	1.00	unit	0.03	1.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.03	100.00
	Penutup plat beton tbl 12 cm - Cor beton	0.21	m3	0.01	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.01	100.00
_	- Bekisting	2.25	m2	0.01	2.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.01	100.00
	- Pembesian	39.95	kg	0.02	39.95	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	39.95	0.02	100.00
<u></u>	Pipa PVC D 4" Dari septic tank ke Resapan	8.00	m'	0.03	8.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.03	100.00
		JUN	ILAH TOTAL	100.00		78.58		8.35		8.45		87.02	
KEMA.	UAN PROGRESS PEKERJAAN S.D MINGGU INI :												
RENCA	NA PROGRESS S.D HARI INI 90.98 % Catatan :												
REALIS DEVIAS	ASI PROGRESS S.D HARI INI 87.02 %												
KETER													

Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jepara, 29 Mei 2024	PT. BANGUN Sub. Koi		PT. PESTA PORA ABADI Team Owner
Cuaca: Pagi : Cerah Siang : Cerah Sore : Cerah Malam : Cerah	Di ajukan : Septian Hunairi Asi Sta Mananar	Diperiksa : ARIEF KIRNIAWAN Sta Managar/Priter Managar	Disetujui : YULI SAPUTRA Suppriser Project

DAILY REPORT

Brekdown Report

PEMBANGUNAN RESTORAN MIE GACOAN JEPARA VETERAN JL. VETERAN, JEPARA - JAWA TENGAH 2024

PEKERJAAN LOKASI TAHUN MINGGU KE PERIODE 15 (Lima belas) 29 Mei - 04 Juni 2024





NO.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Keseluruhan	Rencana Progress	Progress Minagu Lolu	Rabu 29-May-2024	Progress S.D.Hari Ini	Deviasi	Keterangan Pencapaian Fisik
NO.	ORAMITERCHUMAIN	Keselurunan %	S.D Hari Ini %	Minggu Laiu %	29-May-2024 %	S.D Hari Ini %	%	Pencapaian Fisik %
Α.	PEKERJAAN PERSIAPAN							
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.40	1.99	2.35	0.01	2.37	0.38▲	
II.	PEKERJAAN ME PERSIAPAN	3.79	3.14	3.43	0.24	3.67	0.53▲	
В.	PEKERJAAN PAGAR KELILING							
l.	PAGAR PRECAST	0.77	0.44	0.47	0.02	0.49	0.05▲	
II.	PAGAR NON PRECAST	1.92	1.92	1.57	0.18	1.75	-0.17▼	
C.	PEKERJAAN LANDSCAPE							
l.	PEKERJAAN LANDSCAPE & PAVINGSTONE	11.54	8.61	6.89	1.66	8.55	-0.06▼	
II.	PEKERJAAN DUMPSTER PEKERJAAN RUMAH GENSET & RUMAH MESIN CS	0.36 0.50	0.36 0.50	0.29 0.24	0.05 0.00	0.35 0.24	-0.01▼ -0.26▼	
IV.	PEKERJAAN IPAL	3.57	3.06	3.25	0.19	3.44	0.38▲	
V.	PEKERJAAN GROUND WATER TANK (GWT)	0.93 2.99	0.80	0.78	0.05	0.83	0.03▲	
VI.	PEKERJAAN MEP AREA LANDSCAPE	2.99	2.56	1.80	0.63	2.44	-0.12▼	
D.	PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA (AREA DINE IN INDOOR)							
I.	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON	0.59 2.64	0.59 2.64	0.59 2.64	0.00	0.59 2.64	-0.00▼ -0.00▼	
III.	PEKERJAAN DE ION PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN	1.43	1.43	1.42	0.00	1.42	-0.00▼	
IV.	PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND	7.16	7.16	4.78	0.95	5.74	-1.43▼	
V. VI.	PEKERJAAN BESI & KUSEN PINTU JENDELA PEKERJAAN PENGECATAN	1.82 0.33	1.82 0.33	1.07 0.14	0.03 0.13	1.10 0.27	-0.71▼ -0.07▼	
VII.	PEKERJAAN KONSTRUKSI ATAP BANGUNAN UTAMA	7.21	7.21	6.81	0.15	6.86	-0.35▼	
VIII.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	0.80	0.11	0.00	0.20	0.20	0.09▲	
IX	PEKERJAAN MEP DINE INDOOR	2.56	2.56	1.40	0.47	1.86	-0.69▼	
E.	PEKERJAAN BANGUNAN KITCHEN & LOADING AREA							
l.	PEKERJAAN TANAH	0.19	0.19	0.19	0.00	0.19	-0.00▼	
II.	PEKERJAAN BETON PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN	1.80 4.80	1.80 4.80	1.80 4.79	0.00	1.80 4.80	-0.00▼ -0.00▼	
IV.	PEKERJAAN DINDING PARTISI	0.61	0.61	0.55	0.01	0.56	-0.05▼	
V. VI.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, DINDING, PLAFOND PEKERJAAN KONSTRUKSI ATAP	3.26 1.76	3.26 1.76	3.12 1.71	0.11 0.01	3.23 1.72	-0.03▼ -0.04▼	
VII.	PEKERJAAN PENGECATAN	0.88	0.50	0.64	0.01	0.88	0.38▲	
VIII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR +SANITASI	0.49	0.49	0.33	0.09	0.43	-0.06▼	
IX. X.	PEKERJAAN BESI & KUSEN PINTU JENDELA PEKERJAAN MEP KITCHEN & LOADING AREA	1.17 2.45	0.92 2.45	0.53 1.52	0.21 0.65	0.75 2.17	-0.17▼ -0.28▼	
	•	2.70	2.70	1.02	0.00	2.17	0.20 ¥	
F.	PEKERJAAN BANGUNAN DINE IN SEMI OUTDOOR PEKERJAAN TANAH	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	-0.00▼	
I.	PEKERJAAN BETON	1.70	1.70	1.70	0.00	1.70	-0.00▼	
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN	0.65	0.65	0.63	0.01	0.64	-0.01▼	
IV. V.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, DINDING, PLAFOND PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	4.12 0.53	4.12 0.53	4.02 0.41	0.10 0.12	4.12 0.53	-0.00▼ -0.01▼	
VI.	PEKERJAAN PINTO DAN JENDELA PEKERJAAN PENGECATAN	0.53	0.53	0.41	0.12	0.03	0.02▲	
VII.	PEKERJAAN KONSTRUKSI ATAP	4.71	4.71	4.65	0.03	4.68	-0.03▼	
VIII.	PEKERJAAN MEP BANGUNAN DINE IN SEMI OUTDOOR	1.46	1.46	0.91	0.27	1.17	-0.29▼	
G.	PEKERJAAN BANGUNAN DINE IN OUTDOOR							
I.	PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN BETON	0.04 0.38	0.04 0.38	0.04	0.00	0.04 0.38	-0.00▼ -0.00▼	
III.	PEKERJAAN BETON PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN	0.38	0.38	0.38	0.00	0.38	-0.00 ▼	
IV.	PEKERJAAN PENGECATAN	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01▼	
V. VI.	PEKERJAAN MEJA KURSI CUSTOM BETON PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN LAIN-LAIN	1.54 1.18	1.54 0.68	0.64 0.16	0.31 0.46	0.95 0.62	-0.59▼ -0.06▼	
VII.	PEKERJAAN MEP DINE IN OUTDOOR	0.88	0.61	0.16	0.46	0.62	0.07▲	
H.	PEKERJAAN BANGUNAN PENUNJANG PEKERJAAN TANAH	0.12	0.12	0.12	0.00	0.12	-0.00▼	
II.	PEKERJAAN BETON	1.18	1.18	1.18	0.00	1.18	-0.00▼	
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN	2.96	2.96	2.95	0.00	2.95	-0.01▼	
IV. V.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, DINDING, PLAFOND PEKERJAAN ATAP	1.54 1.05	1.54 1.05	1.34 1.03	0.19	1.53 1.03	-0.01▼ -0.03▼	
VI.	PEKERJAAN KISEN PINTU JENDELA	1.31	0.75	0.37	0.00	0.49	-0.05▼	
VII.	PEKERJAAN PENGECATAN	0.45	0.06	0.02	0.14	0.16	0.10▲	
XIII.	PEKERJAAN MEP PENUNJANG	2.71	2.25	1.60	0.37	1.97	-0.28▼	

RENCANA PROGRESS S.D HARI INI	90.98	%	Catatan :
REALISASI PROGRESS S.D HARI INI	87.02	%	
DEVIASI (+/-)	-3.96▼	%	
KETERANGAN	Lambat		

Tempat, Tanggai Bulan Tanun	PT. BANGUN INTI NUSA		PT. PESTA PURA ABADI	
Jepara, 29 Mei 2024	Sub. Kontraktor		Team Owner	
Cuaca: Pagi : Cerah Siang : Cerah Sore : Cerah Malam : Cerah	Di ajukan :	Diperiksa : ARIEF KÜRNIAWAN	Disetujui : YULI SAPUTRA	
	Ast. Site Manager	Site Manager/Project Manager	Supervisor Project	

100.00

90.98

78.38

8.45

87.02

JUMLAH TOTAL